

[별첨 9-1] 개별 투자심사사업 추진현황

사업명	청주국제공항 항공정비(MRO)단지 조성사업	담당자	충북경제자유구역청 인상준(8220-8345)
-----	-------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 수도권 관문공항인 청주국제공항을 중부권 거점공항 및 동북아 항공정비 사업의 허브로 육성
- 청주에어로폴리스지구 조성으로 국내 항공기 MRO산업 선점을 통한 지역 경제 활성화 및 일자리 창출 기여

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2020년(7년)
- 위 치 : 충북 청주시 청원구 내수읍 입동리 일원
- 시행주체 : 충청북도
- 사업규모 : A=153천m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 45,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	45,200	12,200	4,974	18,626	9,400
국 비					
시 도 비	28,700	12,200	2,487	9,313	4,700
시군구비	16,500	0	2,487	9,313	4,700
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황 (공정률 : 40%)

- 항공정비단지 시범단지 지정 : '09. 12. 30.
- 충북경제자유구역 지정 · 고시 : '13. 02. 14.
- 청주 에어로폴리스1지구 대체부지 매입 완료 : '14. 04. 09.
- 공동개발 협약, 사업비분담(도-청주시-경자청) : '14. 10. 24.
- 청주 에어로폴리스지구 MRO사업 협력 양해각서체결 : '15. 03. 27.
- 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 착공 : '15. 04. 13.

향후계획

- 항공정비단지 조성사업 추진 : '15. 4월 ~ '17. 6월
- 입주대상 업체 건축설계 및 건축공사 등 : '20년까지

사업명	충주에코폴리스 지구 개발	담당자	충주지청 김용희(☎220-8623)
-----	---------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 국가5대 초광역 개발축인 '내륙첨단산업벨트' 개발계획과 미래성장산업 유치 및 집적효과 극대화로 균형적인 국토발전구조 변화 주도
- 지역의 산업경쟁력을 한 단계 높이고, 형성되는 신 개발축을 선도하는 거점도시 위상 선정 및 개발을 극대화하여 체계적으로 개발

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2020년 (8년)
- 위 치 : 충청북도 충주시 중앙탑면 가흥리, 장천리 일원
- 규 모 : 2,197천㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 308,700 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	308,700	-	1,500	116,500	190,700
국 비	42,700	-	-	14,000	28,700
시 도 비	450	-	225	225	-
시군구비	300	-	150	150	-
지 방 채	42,600	-	-	14,000	28,600
민간자본	222,650	-	1,125	88,125	133,400
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2013. 2. 14 : 충북경제자유구역 지정고시(지경부 고시 2013-36호)
- 2015. 4. 15 : 충주에코폴리스(주) 법인 설립
- 2015. 5. 26 : 개발계획 변경 및 실시계획 수립 용역 착수
- 2015. 11. 24 : 시업시행자 지정 고시(충북경자청 고시 제2015-10호)

향후계획

- 2016. 6월 : 개발계획 변경 승인
- 2016. 9월 : 실시계획 승인
- '16년말 ~ '20년 : 편입토지 보상 및 단지 조성공사 추진

사업명	전국 중국인 유학생 친한류화 사업 (중국인 유학생 페스티벌)	담당자	관광항공과 전상권 (3220-3963)
-----	--------------------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 중국인 관광객 유치 및 청주국제공항 활성화
- 한·중 청년교류를 통한 양국간 우호증진 및 對중국 이미지 제고

사업개요

- 일 시 : 2015. 10. 8(목) ~ 10. 10(토)
- 장 소 : 청주예술의전당 일원
- 규 모 : 연인원 30,000명(중국인 유학생, 한국대학생, 관광객 등)
- 주요내용 : K-pop콘서트, 체육대회, 학술행사, 한중 문화체험·전시 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,400	2,600	800	1,000	1,000
국 비	2,300	1,000	300	500	500
시 도 비	3,100	1,600	500	500	500
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 제1회 페스티벌('11. 10. 6~10. 7, 청주예술의전당, 5,000명)
- 제2회 페스티벌('12. 10. 5~10. 7, 청주밀레니엄타운, 15,000명)
- 제3회 페스티벌('13. 10. 3~10. 5, 청주밀레니엄타운, 30,000명)
- 제4회 페스티벌('14. 9. 12~9. 14, 청주예술의전당, 30,000명)
- 제5회 페스티벌('15. 10. 8~10. 10, 청주예술의전당, 30,000명)

향후계획

- 제6회 중국인 유학생 페스티벌('16.9.23~9.25, 청주예술의전당, 30,000명)
- 공연, 경연대회, 체육대회, 학술대회, 전시체험 등

사업명	교원대~태성 도로확포장공사	담당자	도로과 박성호(☎220-4242)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 주변 도로와 연계한 원활한 교통소통과 물동량 수송에 기여
- 선형이 불량하고 도로 폭이 협소한 구간을 확포장하여 교통사고 위험해소
- 인근 지역간의 원활한 연결을 도모하여 국토의 균형개발에 기여

사업개요

- 기 간 : 2009. 10. ~ 2019. 6. [10년간]
- 위 치 : 청주시 흥덕구 강내면 탑연리 ~ 태성리 일원
- 규 모 : 도로 확포장공사 L=3.83km, B=22.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 57,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	57,500	21,462	2,000	5,000	29,038
국 비					
시 도 비	51,100	15,062	2,000	5,000	29,038
시군구비					
지 방 채	6,400	6,400			
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2008. 09. : 실시설계 및 인허가 협의 완료
- 2009. 10. : 보상 및 공사 시행

향후계획

- 연차별 예산 확보 후 공사추진

사업명	양저~지수 지방도 확포장공사	담당자	도로과 정상준(☎220-4233)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지방도 575호선 옥천군 청성면 합금리~안남면 지수리 구간의 미포장 도로를 확포장하여 원활한 교통소통과 도로이용자의 편의 도모
- 도로망 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2011. ~ 2016. (5년)
- 위 치 : 충북 옥천군 청성면 합금리 ~ 안남면 지수리
- 규 모 : L=4.26km, B=9.5m (교량 3개소, 200.2m, 270.3m, 16.5m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,040백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	24,040	17,040	2,000	5,000	0
국 비					
시 도 비	14,641	10,000	300	4,341	
시군구비					
지 방 채	9,399	7,040	1,700	659	
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 84 %)

- 2012. 04. 09. : 1차분 공사 준공
- 2013. 01. 06. : 2차분 공사 준공
- 2014. 06. 23. : 3차분 공사 준공
- 2015. 05. 06. : 4차분 공사 준공
- 2015. 12. 04. : 5차분 공사 준공

향후계획

- 2016. 02. : 6차분 공사 착공
- 2016. 12. : 공사 준공

사업명	금왕~내송 지방도 확포장공사	담당자	도로과 정상준(☎220-4233)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 삼성면 지역의 기업유치 활성화에 따른 기반시설 확충으로 물류비용 절감
- 국도 21호선 확포장공사에 따른 금왕읍 진입도로 확충으로 교통소통 원활

사업개요

- 사업기간 : 2010 ~ 2016.(6년)
- 사업위치 : 음성군 금왕읍 내송리 내송교차로~금왕삼거리(지방도 583호선)
- 사업량 : 도로 확포장 L=1.76km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,388백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	13,388	8,288	5,100	0	0
국 비					
시 도 비	4,652	2,552	2,100		
시군구비					
지 방 채	8,736	5,736	3,000		
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 73%)

- 2012. 01. 30. : 1차분 공사 준공
- 2012. 08. 30. : 2차분 공사 준공
- 2013. 11. 17. : 3차분 공사 준공
- 2014. 10. 10. : 4차분 공사 준공
- 2015. 04. 10. : 6차분 공사 착공
- 2015. 05. 07. : 5차분 공사 준공

향후계획

- 2016. 06. : 공사 준공

사업명	산성~무성간 도로확포장공사	담당자	도로과 이은선(☎220-4225)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지방도 512호선(청주~미원) 청주시 상당구 산성동 ~ 낭성면 현암리 구간의 노폭이 협소한 노선을 4차로로 확포장하여 원활한 교통 소통 및 교통사고 예방
- 통합청주시의 보조간선도로망 확충으로 주민 교통편의 제공 및 지역발전 촉진

사업개요

- 기 간 : 2011. 12 ~ 2017. 2.
- 위 치 : 청주시 상당구 산성동 ~ 상당구 낭성면 현암리
- 시 공 사 : 인성종합건설(주) 외 2개사
- 사업규모 : L=2.68km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,633백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	25,633	13,334	3,000	4,850	4,449
국 비					
시 도 비	15,549	7,750	1,500	1,850	4,449
시군구비					
지 방 채	10,084	5,584	1,500	3,000	
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- '11. 6월 : 기본·실시설계 완료
- '11. 12월 : 공사착공

향후계획

- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	관정~이목간 도로확포장공사	담당자	도로과 이승희(☎220-4224)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 명암지~산성간 도로확포장공사 준공으로 인한 교통체증 해소
- 국지도 32호선과 청주시를 연결하는 연계교통망 확충으로 물류비용 절감

사업개요

- 기 간 : 2014. 6. ~ 2019. 7.
- 위 치 : 청주시 상당구 낭성면 관정리 ~ 이목리(지방도 512호)
- 시 공 사 : (주)두진건설
- 사업규모 : L=2.36km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	21,000	1,750	4,000	4,000	11,250
국 비					
시 도 비	11,250	1,000	2,300	70	7,880
시군구비					
지 방 채	9,750	750	1,700	3,930	3,370
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

- '11. 1월 : 기본·실시설계 완료
- '14. 6월 : 공사착공

향후계획

- 연차별 사업비 확보 후 추진

사업명	미원~초정간 도로확포장공사	담당자	도로과 김영수(☎220-4222)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 충청내륙고속화도로와 남부3군 연결도로망을 정비하여 원활한 교통소통 및 물류비용 절감
- 보조간선도로망 확충으로 지역 균형발전 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2011. 1 ~ 2020. 12.
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 초정리 ~ 상당구 미원면 미원리
- 시 공 사 : (주)신흥건설, (주)좋은이엔지 (용곡~미원 2.56km 구간)
- 사업규모 : L=13.7km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 206,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	206,500	12,500	2,000	8,350	183,650
국 비					
시 도 비	206,500	12,500	2,000	8,350	183,650
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

- '13. 7월 : 초정~미원 기본·실시설계 완료(L=13.7km, 4차로)
- '12. 12월 : 3공구(용곡~미원 L=2.52km) 공사중

향후계획

- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	재오개~진의실간 도로확포장공사	담당자	도로과 이승희(☎220-4224)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 비포장 지방도 정비로 낙후지역 개발촉진 및 지역주민의 소득증대에 기여
- 지역 체험마을 주민 및 관광객의 교통편의 제공으로 관광활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2011. 12. ~ 2018. 6.
- 위 치 : 충주시 살미면 재오개리 ~ 재오개리 일원
- 시 공 사 : 대양종합건설(주)
- 사업규모 : L=3.5km, B=8.0m(2차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	13,200	2,520	3,500	3,000	4,180
국 비					
시 도 비	13,200	2,520	3,500	3,000	4,180
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

- '14. 2월 : 기본·실시설계 완료
- '14. 7월 : 공사착공

향후계획

- 연차별 사업비 확보 후 추진

사업명	대소~삼성간 도로확포장공사	담당자	도로과 김태수(☎220-4232)
-----	----------------	-----	--------------------

필요성 및 기대효과

- 태생산업단지 및 주변개발사업과 연계한 도로망 구축으로 원활한 교통소통과 물류비용 절감
- 도로망 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기간 : 2015 ~ 2021(6년간)
- 위치 : 음성군 대소면 태생리 ~ 삼성면 양덕리 (지방도333호선)
- 사업규모 : L=5.9km, B=16.5~25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,700백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	기투자	2015년	2016년
계	25,700	0	1,000	1,000	23,700
국비	-	-	-	-	-
시도비	25,700	0	1,000	1,000	23,700
시군구비	-	-	-	-	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 1.0%)

- 2011. 06 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2013. 12 : 기본 및 실시설계 완료

향후계획

- 2016. 02. : 공사 착공
- 2021. 01. : 공사 준공

사업명	한천~옥동 도로확포장공사	담당자	도로과 신창섭(☎220-4243)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 혁신도시 건설 배후지역으로 단지조성 및 공공기관 이전 시기에 맞춰 수도권을 연계할 수 있도록 도로망 구축
- 국도21호선 확장에 따른 교통량 증가로 인한 기존 소재지 통과차량의 교통정체 해소 및 물류비용 절감, 도로이용자의 불편 해소

□ 사업개요

- 사업내용 : 지방도 513호선(초평~금왕)선 확·포장
- 사업위치 : 진천군 덕산면 한천리~옥동리 일원
- 사업기간 : 2012. 4. ~ 2016. 12 【5년간】
- 사업량 : 도로 확포장공사 L=1.2km, B=23.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,480백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,480	4,830	3,000	650	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	8,480	4,830	3,000	650	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85.0%)

- 2012. 04. ~ 2013. 02. : 실시설계 완료
- 2013. 04. ~ 2015. 12. : 공사시행, 1~3차분 착공 및 준공

□ 향후계획

- 연차별 예산확보 후 공사추진 및 준공(2016. 09.)

사업명	후산~황석 도로확포장공사	담당자	도로과 이연수(☎220-4244)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 미포장 도로를 확포장함으로써 원활한 교통소통 및 도로이용자의 편의 도모
- 지역주민의 소득증대 및 낙후지역 개발촉진 기여

사업개요

- 기 간 : 2012. 4. ~ 2016. 12. [5년간]
- 위 치 : 제천시 청풍면 후산리~황석리 일원
- 규 모 : 도로 확포장공사 L=2.3km, B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,500	3,350	3,500	1,650	0
국 비					
시 도 비	8,500	3,350	3,500	1,650	
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2012. 12. : 실시설계
- 2013. 04. : 보상 및 공사 시행

향후계획

- 2016. 12. 당해 사업 준공 추진

사업명	구산~옥동 도로확포장공사	담당자	도로과 신창섭(☎220-4243)
-----	---------------	-----	--------------------

필요성 및 기대효과

- 충북 혁신도시(중부신도시)건설 배후지역으로 단지조성 및 공공기관 이전 시기에 맞춰 수도권을 연계할 수 있도록 도로망 구축 필요
- 국도 21호선 확장에 따른 교통량 증가로 인한 기존 소재지 통과 차량의 교통정체 해소, 물류비용 절감 및 도로 이용자의 불편 해소

사업개요

- 사업내용 : 지방도 513호선(초평~금왕)선 확·포장
- 사업위치 : 진천군 덕산면 구산리~옥동리 일원
- 사업기간 : 2014. 04. ~ 2019. 12. 【5년간】
- 사업량 : 도로 확포장공사 L=1.99km, B=21.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	13,000	500	2,500	2,000	8,000
국비	-	-	-	-	-
시도비	13,000	500	2,500	2,000	8,000
시군구비	-	-	-	-	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 2.0%)

- 2014. 04. ~ 2015. 04. : 실시설계 완료
- 2015. 12. : 공사시행 및 1차분 착공

향후계획

- 연차별 사업비 확보 후 추진

사업명	화양교 재가설공사	담당자	도로과 장기배(☎220-4235)
-----	-----------	-----	--------------------

필요성 및 기대효과

- 국가지원지방도 32호선(대전~문경) 중 괴산군 청천면 화양리에 위치한 화양제1교는 화양천(지방하천)을 횡단하는 1971년에 준공된 노후 교량(DB-13.5)으로 지방도 설계기준에 맞지 않고,
- 교량을 재 가설을 통해 이용자의 편의 및 안전을 도모하고 교통사고 위험을 사전에 제거함으로써 도민의 생명과 재산보호 필요.

사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2017(24개월)
- 위 치 : 괴산군 청천면 화양리 일원(국지도32호선)
- 사업규모 : L=0.5km, B=11.75m [교량 L=120m]

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,000	3,000	0	3,000	0
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	6,000	3,000	0	3,000	0
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5.0%)

- 2015. 12. 20. : 1차분 공사 완료
- 2015. 12. 30. : 2차분 공사 착공

향후계획

- 2016. 06. 26. : 2차분 공사 완공
- 2017. 11. 30. : 공사 준공

사업명	매화~동이간 도로확포장공사	담당자	도로과 이은선(☎220-4225)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 경부고속도로(옥천IC)와 국도 4호선을 연결하는 보조간선도로망 확충으로 교통량 분담 및 물류비용 절감
- 도로선형이 불량한 도로를 정비함으로써 교통사고 사전예방 및 지역개발 촉진

용역개요

- 기 간 : 2015. 12. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 옥천군 옥천읍 매화리 ~ 동이면 평산리(지방도 501호선)
- 용 역 사 : (주)동일기술공사 외 1개사
- 사업규모 : L=3.5km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	39,700	0	800	1,000	37,900
국 비					
시 도 비	39,700	0	800	1,000	37,900
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 용역중)

- '15. 6. ~ : 기본 및 실시설계중 / (주)동일기술공사 외 1개사

향후계획

- 조속한 설계완료 후 '16년 하반기 공사착공

사업명	글로벌 천연물원료제조 거점시설구축	담당자	바이오산업과 김수정(8220-4633)
-----	--------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 국제규격에 맞는 천연물 원료가공처리시설 구축을 통한 표준화된 원료의 개발 및 산업화 단계에 적용함으로써 국제경쟁력 강화

사업개요

- 기 간 : 2014. 10 ~ 2017. 9(36개월)
- 위 치 : 제천시 왕암동 일원
- 규 모 : 부지 15,828㎡, 건축 3,632㎡
- 주관기관 : 충북 TP 한방천연물센터
- 사업내용 : 천연물 원료장비구축(생약 추출·분리·정제·농축·포장공정 등) 및 기술개발

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	18,100	3,000	6,680	7,348	1,072
국 비	7,240	1,000	3,120	2,048	1,072
시 도 비	4,130	1,000	1,580	1,550	
시군구비	5,830	1,000	1,580	3,250	
지 방 채					
민간자본	900		400	500	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2014. 10 : 산업부 공모사업 최종확정 및 1차년도 협약체결
- 2015. 06 : GMP시설 개념(공정)설계 실시완료('15. 6. 1 ~ 8. 30)
- 2015. 08 : 건축 실시설계 실시('15. 8. 3 ~ '16. 1. 15)

향후계획

- 2016.01 ~ : 시공사선정 및 건축 및 시설공사 추진('16.4~'17.3)
- 2017.04 ~ : 준공검사 , GMP인증 및 시험생산가동

사업명	글로벌코스메슈티컬개발센터 건립	담당자	바이오산업과 윤성규(220-4642)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 바이오산업 인프라가 구축된 오송을 화장품뷰티산업 전진기지로 육성
- 기업의 One-Stop 서비스를 지원하여 제품개발의 효율성 증대
 - 신소재 제품 개발 및 임상시험, 효능평가, 품질검사 등 지원

사업개요

- 위 치 : 오송첨복단지내(청주시 흥덕구 오송읍 연제리 625)
- 사업기간 : '14년 ~ 16년 (3년)
- 규 모 : 연면적 4,201㎡(지하 1층, 지상 3층)부지 8,924㎡
- 주요시설 : 임상시험실, 평가연구실, 효능연구실, 행정지원실
- 주요기능 : 신소재·항노화 화장품 연구, 인체효능·안전성 평가 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,600백만원 (국비 5,000, 도비 12,600)

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	17,600	2,100	3,000	12,500	0
국 비	5,000	200	1,000	3,800	
시 도 비	10,100	1,900	2,000	6,200	
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	2,500	-	-	2,500	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 글로벌코스메슈티컬개발센터 건립 계획 확정 : 2013. 9.
- 건축설계공모 발주(기본 및 실시설계) : 2014. 8.
- 국고보조금 교부 (설계비 2억원) : 2014. 10.
- 오송첨복단지 입주 승인 및 계약체결 : 2014. 11.
- 건축설계 검수 및 준공 : 2015. 02.
- 건축공사 협의 및 위수탁계약체결 : 2015. 04.
- 건축공사계약체결 : 2015. 06.
- 건축공사 및 토목공사 : 2015. 06.~2016. 12.

향후계획

- 건축공사(마무리) 및 준공 : 2016. 12.

사업명	첨단의료복합단지 조성	담당자	바이오정책과 유영상(8220-4512)
-----	-------------	-----	-----------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 오송 첨단의료복합단지를 글로벌 바이오 메디컬 산업의 허브로 육성
- 차세대 신성장 동력산업으로 육성하여 국가의 발전을 선도

□ 사업개요

- 기간 : '09년 ~ '38년
- 위치 : 충북 청원군 오송읍 연제리 일원(1,153천 m²)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,648억원(국비 13,074, 시도비 1,938, 민자 24,636)
- 지금까지 집행액 : 537,655백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,964,800	467,985	69,670	122,514	3,304,631
국 비	1,307,400	294,976	39,580	47,124	925,720
시 도 비	193,800	140,609	19,090	29,790	4,311
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,463,600	32,400	11,000	45,600	2,374,600
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13.0%)

- 첨복단지 핵심인프라 구축 : 핵심·연구지원시설 준공('13.11)
- 첨복단지 연구개발용지 분양 : 25개 기관 및 기업
- 지원기관 및 편의시설 분양 : 14개 기관 및 기업(벤처기업관 41개사업주)
- 산학융합지구조성사업 준공('15. 3) *바이오캠퍼스, 기업연구관

□ 향후계획

- 첨복단지 연구시설용지(원형지) 개발 : 340,058m²
- 산학융합지구 기업연구관 기업 유치
- 첨복단지 연구개발용지 분양 : '16년 하반기

□ 사업변경 내역

- 총사업비 변경(5조6,119억원 ⇒ 3조9,648억원)
 - 당초 561,19억원(국비 19,664, 시도비 650, 지방채 1,632, 민자 34,173)
 - 변경 39,648억원(국비 13,074, 시도비 650, 지방채 1,288, 민자 24,636)
 - 변경사유 : 당초 5조6천억원에서 2개 단지(오송, 대구)지정에따라 8조6천억원으로 증액되었으나 각 단지별로는 절반수준인 4조원 수준으로 감액

사업명	바이오산림휴양밸리 조성	담당자	산림녹지과 배면수(☎3692)
-----	--------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 백두대간 속리산권역의 청정한 자연환경을 활용하여 중부권을 대표하는 고급화된 복합 산림휴양 인프라 구축

사업개요

- 기 간 : '13년 ~ '17년 (5년)
- 위 치 : 보은군 속리산면 갈목리 산19-1 (말티재)
- 규 모 : 110ha (군유림)
- 주요시설
 - 숲속가는길 : 자생산약초원, 소나무정원, 진달래원 등
 - 담비숲마을 : 포레스트센터, 한옥·황토·통나무마을, 유기농식당 등
 - 아릅드리숲 : 하늘놀이터, 솔향소(물놀이터), 산채재배단지 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	20,000	1,000	5,000	5,000	9,000
국 비	10,000	500	2,500	2,500	4,500
시 도 비	5,000	250	1,250	1,250	2,250
시군구비	5,000	250	1,250	1,250	2,250
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 투융자 심사 : 2011. 07.
- 기본 및 실시설계 착수 : 2013. 05.
- 기본 및 실시설계 완료 : 2014. 05.
- 계약 및 사업(조성 1차년도) 착공 : 2014. 12.
- 조성 2차년도 사업 착공 : 2015. 04.
- 조성 3차년도 사업 착공 : 2016. 03.

향후계획

- 한옥·황토마을, 유기농식당 등 부분개장 및 운영 : 2016. 10.월
- 사업 완료 : 2017. 12.월

사업명	산림교육센터 건립	담당자	산림환경연구소 구경희(☎220-6162)
-----	-----------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 미동산수목원과 연계한 생애주기별 행복맞춤형 산림교육 실현
- 도내 체계적이고 다양한 고객 맞춤형 산림교육 활성화

사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2017년(1년 설계, 2년 조성)
- 위 치 : 청주시 상당구 미원면 수목원길 51(미동산수목원 내)
- 규 모 : 1개동 / 연면적 984.8㎡ / 지상 2층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000		88	1,292	1,620
국 비	1,500		44	646	810
시 도 비	1,500		44	646	810
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 공유재산관리계획 의회 승인
- 실시설계 완료

향후계획

- 연차별 예산확보 및 공사착공

사업변경 내역

- 사 업 비 : 3,000백만원(당초 25,000백만원)
- 사업기간 : 2015 ~ 2017년(당초 2014 ~ 2016년)
- 사업규모 : 연면적 984.8㎡(당초 4,600㎡)

사업명	여성중심복합공간건립 (충북 미래여성플라자)	담당자	여성정책관 조운환(8220-3923)
-----	----------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 여성정책, 교육, 문화교류 등 여성 중심 복합 공간 조성으로 도내 여성의 행복 감수성을 높이고, 여성계 공동체 형성과 협력체계 강화

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2016(4년)
- 위 치 : 충청북도 청주시 상당구 지북동 355-17번지 외 15필지
- 규 모 : 지하1층, 지상3층 연면적 2,575.68㎡
- 용 도 : 교육연구시설

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,623백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,623	1,628	2,088	3,907	-
국 비	1,300	-	1,024	276	-
시 도 비	6,323	1,628	1,064	3,631	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90.00%)

- 여성중심복합공간 건립계획 수립 : 2012. 10
- 지방재정 투·융자 심사 승인 : 2012. 10
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2014. 10
- 공사 계약체결 : 2014. 12
- 공사 착수 : 2015. 3

향후계획

- 공사완료 및 임시사용승인 : 2016. 2.13
- 준공 및 마무리(택지개발 준공과 연계) : 2019. 12

사업변경 내역

- 당초 총사업비 5,860백만원에서 총사업비 7,623백만원으로 변경
- 임시도로 및 오수처리시설, 주차용지 부지매입 등

사업명	2015괴산유기농산업엑스포	담당자	유기농산과 류석열(☎3623)
-----	----------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 세계 유기농 산업의 미래를 선도하는 'ORGANIC KOREA' 브랜드 구축을 위하여 국제적 수준의 행사를 개최하고자 함

사업개요

- 기간 : 2014. 1. ~ 2015. 12. ※ 행사개최 기간 : '15. 9. 18 ~ 10. 11(24일간)
- 위치 : 괴산군 괴산읍 동진천(유기농엑스포농원) 일원
- 주최 : 충청북도, 괴산군, ISOFAR 공동 개최

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,411백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	18,299	4,254	14,045		
국 비	4,337	1,064	3,273		
시 도 비	5,373	1,595	3,778		
시군구비	5,373	1,595	3,778		
지 방 채					
민간자본					
기 타	3,216		3,216		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '15. 9. 18 ~ 10.11 : 엑스포 행사 개최
- '15. 12. 17 엑스포 성과평가보고회 및 해단(조직위원회·범도민협의회)

향후계획

- 2회 유기농산업엑스포 개최 미정

사업명	농촌지역 광대역통합망 구축사업	담당자	정보통신과 이상윤 (3220-2682)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 농촌지역 50가구 미만 마을에 인터넷속도 증속 추진
- 농촌지역에 통신사업자의 투자 기피로 도·농간 정보화 격차 발생

사업개요

- 기 간 : 2010. ~ 2017.
- 위 치 : 11시군, 50가구 미만 마을
- 규 모 : 1,197개 마을

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,173백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	14,173	7,964	3,200	2,673	336
국 비	3,543	1,991	800	668	84
시 도 비	1,058	593	240	200	25
시군구비	2,485	1,398	560	468	59
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	7,087	3,982	1,600	1,337	168
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 2010년 추진실적(11시군, 71개 마을, 1,028백만원) 진도 6.1%
- 2011년 추진실적(11시군, 134개 마을, 1,500백만원) 진도 30.3%
- 2012년 추진실적(11시군, 136개 마을, 1,676백만원) 진도 41.7%
- 2013년 추진실적(11시군, 103개 마을, 1,384백만원) 진도 50.3%
- 2014년 추진실적(11시군, 188개 마을, 2,376백만원) 진도 66.0%
- 2015년 추진실적(10시군, 216개 마을, 3,200백만원) 진도 84.0%

향후계획

- 2016년 추진계획(8시군, 170개 마을, 2,673백만원) 진도 98.5%
- 2017년 추진계획(4시군, 21개 마을, 336백만원) 진도 100%

사업명	2016청주세계무예마스터십대회	담당자	하승희(☎220-8464)
-----	------------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 세계 최초·최고의 세계무예마스터십 개최로 무예인 화합의 장 마련
- 세계 전통무예의 교육적·건강적·경제적·문화적·인류적 가치실현

사업개요

- 기 간 : 2016. 9. 2. ~ 8(7일간)
- 위 치 : 청주시 일원
- 규 모 : 17종목 / 2,100명정도(선수 및 임원)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,090백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,090		435	7,655	
국 비	900		200	700	
시 도 비	5,150		235	4,915	
시군구비	2,040			2,040	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60 %)

- 경기시설(시상식, 물자, 등록, 환경장식, 녹화, 안전관리) 대행업체 선정·추진
- 경기지원(수송·숙박·급식) 대행업체 선정·추진
- 주관방송사 및 개폐회식 대행업체 선정·추진
- 국외주요인사 초청 주친

향후계획

- 세부 운영계획 수립, 매뉴얼 작성, 리허설
- 주요인사 참석대상자 확정 및 의전계획 수립

사업명	수산식품산업 거점단지조성 사업	담당자	축산과 박희영(☎220-3752)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 수산식품 연구개발 및 가공, 홍보 등의 시설을 갖춘 다기능 복합공간 조성
- 우리 도에서 생산되는 수산물의 부가가치 제고 및 신성장 동력원으로 육성

사업개요

- 기 간 : 2013~2017(5년)
- 위 치 : 괴산군 괴산읍 대덕리 46-6번지 일원
- 규 모 : 부지 66,728㎡, 시설 7,882㎡
- 시 설 : 수산식품 연구개발, 가공, 홍보 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	23,000	5,900	8,100	8,120	880
국 비	8,650	1,100	3,050	4,060	440
시 도 비	8,650	1,100	3,050	4,060	440
시군구비	5,700	3,700	2,000	0	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 부지선정 : 2013. 4
- 토지보상 및 설계 추진 중 : 2014. 5 ~
- 지방산업단지계획 승인 : 2015. 8
- 기공식 : 2015. 11
- 부지성토 및 토목공사 추진중 : 2016. 6

향후계획

- 공사착공(건축) : 2016. 8 * 미보상토지 추후 착공
- 공사완공 : 2017. 10

사업변경 내역

- 사업기간 연장 : (당초) 2016. 12월 → (변경) 2017. 10월
 - 토지소유자 33명중 5명 보상가가 적다는 이유로 매도 거부
 - 미보상 토지는 충북지방토지수용위원회 결정(16. 7월)에 따라 사업 추진
 - ※ 토지 미보상으로 성토 및 건축허가 10개월정도 지연으로 사업기간 연장 불가피

