

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 충청북도에서 '20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
청주국제공항 항공 정비(MRO) 단지조성	44,100	19,871	16,000	-	8,229	2022	2012	51
교원대~태성간 도로확포장 공사	57,962	52,862	3,500	1,200	400	2022	2014	83
미원~초정간 도로확포장공사	206,500	18,850	3,500	7,170	176,980	2030	2011	12
대소~삼성간 도로확포장 공사	29,950	22,470	4,000	300	3,180	2022	2009	62
매화~동이 지방도 확포장공사	27,900	19,500	1,500	2,090	4,810	2022	2015	63
첨단의료복합단지 조성	4,075,329	645,088	64,201	60,762	3,305,278	2038	2010	40
충청북도 안전체험관 설치	12,000	6,000	6,000	-	-	2021	2014	100
첨단임상시험센터건립	34,636	12,066	-	5,569	17,021	2022	2015	30
바이오세라믹 안정성 및 유효성 평가센터 구축	8,523	5,951	2,572	-	-	2020	2016	100
오송화장품 뷰티산업엑스포	22,642	14,242	2,800	2,800	2,800	계속	2017	100
천연물 조직배양 상용화시설 구축	15,130	13,680	1,450	-	-	2021	2016	100
도의회청사 및 도청 제2청사 건립	81,000	31,500	2,000	-	47,500	2023	2020	5
초정~증평 지방도 확포장공사	29,700	5,900	6,000	6,000	11,800	2024	2017	18

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
독동 다목적 소규모 저수지 건설사업	6,600	6,000	600	-	-	2020	2017	100
조동 다목적 소규모 저수지 건설사업	4,100	4,000	100	-	-	2021	2017	80
4D융합소재산업화 지원센터 설치	21,535	12,499	3,788	5,248	-	2021	2017	85
종양이환네트워크 연구센터 구축	8,990	2,240	1,270	1,370	2,740	2023	2017	60
에어로폴리스2지구 폐수처리시설설치	7,200	200	-	357	6,643	2023	2017	3
충청북도 근로자종합복지관 이전신축	7,709	7,630	-	79	-	2021	2017	100
천연물 제제시생산시설 구축	15,600	-	3,900	7,700	4,000	2022	2018	25
도로관리사업소 신축	13,000	7,698	2,150	400	2,752	2022	2017	50
반도체융합부품 실장기술 지원센터 구축	29,650	13,948	6,404	5,758	3,540	2022	2018	80
소방본부 통합청사 이전 신축	15,920	11,200	4,720	-	-	2021	2018	90
오송바이오메디컬지구 진입도로 개설	43,527	21,212	5,000	6,046	11,269	2023	2018	28
청주 에어로폴리스2지구 (항공산업) 조성(2단계)	80,400	49,800	10,000	10,400	10,200	2022	2018	30
진천함목도로 확포장 공사	8,500	5,000	500	1,000	2,000	2023	2018	8
대울~증평IC 지방도 확포장 공사	75,600	3,400	500	800	70,900	2026	2018	5
매화~동이 지방도 확포장 공사(2공구)	9,000	4,500	1,000	240	3,260	2023	2018	35
충북 혁신도시 개방형 혁신연구실(OpenLAB) 구축	21,560	10,017	6,177	2,683	2,683	2022	2018	75%

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
융합바이오세라믹 테크노베이터구축	20,192	5,500	2,400	5,618	6,674	2023	2018	50
충주의료원 병동 증축 및 응급실 보강	9,510	2,150	4,200	3,160	-	2021	2018	65
청남대 임시정부 역사교육관 건립	8,000	-	3,000	5,000	-	2022	2018	25
신촌-오산 지방도 확포장공사	6,000	5,000	500	500	-	2022	2018	55
충북도립대학교 학생생활관 건립	38,100	400	1,500	3,000	33,200	2023	2019	20
청주전시관 건립 및 주거상업용지 조성사업	208,800	71,600	4,000	21,500	111,700	2023	2018(최초) 2019(2단계) 2021(2단계)	50
금왕~삼성 지방도 확포장 공사	119,200	2,000	500	500	116,200	2028	2019	2
황석~월굴 지방도 확포장공사	23,600	3,700	500	500	18,900	2025	2019	0
지산~호정 지방도 확포장 공사	26,000	3,500	500	700	21,300	2026	2019	8
탑평~가흥 지방도 확포장 공사	17,700	2,100	500	300	14,800	2025	2019	2
자율자동차 지역테스트베드 구축	29,500	18,000	7,800	3,700	-	2021	2019	56
소프트웨어 미래채움	7,000	2,800	2,100	2,100	2,100	2021	2019	75
2019 솔라H2페스티벌	6,296	3,776	840	840	840	계속	2020	100
세포치료제 상용화지원 시스템 구축사업	13,000	2,580	4,373	3,981	2,066	2022	2019	50
청주의료원 건강검진센터 및 기숙사 증축사업	10,000	-	3,000	70,000	-	2022	2019	40
수송기계 부품 전자파 센터 구축	23,383.74	-	8,980.58	9,068.58	5,334.58	2022	2019	20

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
충주 조동도로 개량공사	22,000	500	243	200	21,057	2025	2019	5
현암~지산 지방도 확포장 공사	29,800	1,000	1,000	1,500	26,300	2026	2019	5
조령산자연휴양림 보완사업	4,500	-	4,077	423	-	2021	2019	90
충청북도 국민체육센터 (생존수영장) 건립	13,000	-	4,300	5,300	3,400	2022	2019	30
충북 스마트안전제어 규제자유특구 추진	19,834	5,352	10,307	4,175	888	2022	2019	70
충북국제무예엑션 영화제	1,300	3,500	1,300	800	800	2020	2020	100%
충북형 바이오헬스산업 빅데이터 플랫폼 구축	4,500	-	1,000	1,500	2,000	2024	2020	40
충북혁신도시산학 융합지구 조성사업	39,699.5	4,964	9,191.5	10,605	14,939	2029	2020	51
충북SW 융합시스템 반도체 클러스터	7,000	-	2,644	3,690	11,352	2024	2020	20
오송 바이오산업단지 조성	99,997	230	2,250	4,000	93,517	2024	2020	1
충청북도 남부출장소 청사 신축사업	6,920	-	2,350	4,570	-	2022	2020	34
충청북도문화재연구원 청사 신축	11,600	-	2,500	3,500	5,600	2022	2020	30%
충북SOS랩 구축 및 SW서비스개발사업	9,339	-	1,475	1,966	5,898	2024	2020	20
전통무예진흥시설 건립	34,000	200	200	3,750	30,050	2023	2021	1
충청북도 자치연수원 북부권 이전 사업	52,386	-	1,000	9,635	41,751	2023	2020	5
충청북도 바이오헬스산업 지역혁신플랫폼	213,144	-	42,600	42,636	127,908	2024	2020	20
충북권 공공어린이 재활의료센터 건립	7,200	-	400	6,800	-	2022	2020	3

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	청주국제공항 항공정비(MRO)단지 조성 (청주 에어로폴리스 1지구)	담당자	개발사업부 김재남(☎220-8344)
-----	------------------------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 항공산업 클러스터 조성을 위한 항공산업 핵심기업 유치
- 청주공항을 중부권 거점공항 및 항공정비산업 허브로 육성

□ 사업개요

- 기 간 : 2013년~2022년
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 입동리 일원
- 규 모 : 133천㎡(4만평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 441백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	44,100	19,871	16,000	-	8,229
시 도 비	27,600	15,551	8,000	-	4,049
시군구비	16,500	4,320	8,000	-	4,180

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 51%)

- '13. 02. 14. 충북경제자유구역 지정 · 고시
- '15. 04. 13. 청주 에어로폴리스 1지구 조성공사 착공
- '16. 11. 30. 청주 에어로폴리스 1지구 조성공사 1차분 준공
- '17. 09. 01. 청주 에어로폴리스 1지구 조성공사 부분준공(51%)
- '20. 12. 23. 청주 에어로폴리스 1지구 조성공사 재착공

□ 향후계획

- '22. 12. 22. 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 준공

□ 사업변경 내역

- 사업규모 : 153천㎡ → 133㎡
- 총사업비 : 45,200백만원 → 44,100백만원
- 사업기간 : 2013년~2020년 → 2013년~2022년

사업명	교원대~태성간 도로확포장공사	담당자	도로과 변의수(☎220-4242)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 선형이 불량하고 도로 폭이 협소한 구간을 확포장 교통안전사고 예방
- 인접 지역과 연계도로 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2009년 ~ 2022년(13년)
- 위 치 : 청주시 흥덕구 강내면 탑연리 ~ 태성리 일원
- 규 모 : 도로확포장공사 L=3.83km, B=22.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 57,962백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	57,962	52,862	3,500	1,200	400
시 도 비	51,112	46,012	3,500	1,200	400
지 방 채	6,850	6,850	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 83%)

- 2008. 9. : 실시설계 및 행정절차 이행
- 2009. 10. : 탑연~다락(L=1.58km) 공사 착공 ⇒ 2014. 12. 공사준공
- 2014. 11. : 다락~태성(L=2.25km) 공사 착공 ⇒ 현 공정(83%)

향후계획

- 2022. 04. : 공사 준공

사업명	미원-조정간 도로확포장공사	담당자	도로과 이근홍(☎220-4222)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 충청내륙고속화도로와 남부3군 연결도로망을 정비하여 원활한 교통소통 및 물류비용 절감
- 보조간선도로망 확충으로 지역 균형발전 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2011년 ~ 2030년(20년)
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 조정리 ~ 상당구 미원면 미원리(지방도 511호선)
- 규 모 : L=13.7km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 206,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	206,500	18,850	3,500	7,170	176,980
시 도 비	206,500	18,850	3,500	7,170	176,980

추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

- 2013. 7. 조정~미원 기본·실시설계 완료(L=13.7km, 4차로)
- 2018. 12. 3공구(용곡~미원 L=2.52km) 공사 준공
- 2019. 6. 3공구(용곡~미원2 L=0.73km) 공사 착공

향후계획

- 2022. 9. 3공구(용곡~미원2) 공사 준공
- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	대소-삼성간 도로확포장공사	담당자	도로과 배준호(☎220-4235)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 산업단지 등 주변 개발사업과 연계한 도로망 구축으로 원활한 교통소통 및 물류비용 절감
- 도로망 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2022년(7년)
- 위 치 : 음성군 삼성면 천평리 ~ 양덕리 일원
- 규 모 : 도로확포장공사 L=3.05km, B=16.5~25.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	29,950	22,470	4,000	300	3,180
시 도 비	29,050	21,570	4,000	300	3,180
지 방 채	900	900	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

- 2013. 12. 16. : 실시설계 준공
- 2016. 2. 4. : 공사 계약 및 착공
- 2016. 11. 29. : 1차분 준공
- 2018. 5. 17. : 2차분 준공
- 2019. 4. 23. : 3차분 준공
- 2019. 12. 5. : 4차분 준공
- 2020. 12. 10. : 5차분 준공
- 2020. 12. 29. : 6차분 착공

향후계획

- 2022. 7. 공사 준공(전체분)

사업명	매화~동이 지방도 확포장공사	담당자	도로과 이연수(☎220-4243)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 경부고속도로(옥천IC)와 국도 4호선을 연결하는 보조간선도로망 확충을 통하여 지방도 주변에 입주한 농공단지, 물류시설, 개별공장 물류지원 효과 기대
- 불량한 도로 선형을 개선하여 지역 주민의 편의 도모

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2022년(8년)
- 위 치 : 옥천군 옥천읍 매화리 ~ 동이면 평산리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=3.8km, B=16.5~21.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 27,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	27,900	19,500	1,500	2,090	4,810
시 도 비	27,900	19,500	1,500	2,090	4,810

추진상황(추진단계 및 진도 : 63%)

- '15. 06. ~ '16. 12. : 기본 및 실시설계 (578백만원)
- '17. 03. ~ '22. 08. : 공사추진 (공사기간 1,800일)
 - 5차분('21. 02. 15. ~ '21. 12. 15.) : 수로암거(2.0*1.0) 2개소 L=44m, 대형축조옹벽블럭 L=23m(H=3.0~4.0m)

향후계획

- 2022. 11. : 공사 준공

사업명	첨단의료복합단지 조성	담당자	바이오산업과 서정환(8220-4513)
-----	-------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 오송 첨단의료복합단지를 글로벌 바이오 메디컬 산업의 허브로 육성
- 차세대 신성장 동력산업으로 육성하여 국가의 발전을 선도

사업개요

- 기간 : 2009 ~ 2038
- 위치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 일원(1,153천㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,075,329백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,075,329	645,088	64,201	60,762	3,305,278
국 비	1,428,945	466,140	42,561	45,664	874,580
시 도 비	191,855	128,057	9,548	9,309	44,941
시군구비	63,921	19,447	4,994	4,786	34,694
민간자본	2,390,608	31,444	7,098	1,003	2,351,063

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 국가 핵심연구지원 시설 : 4개('13. 11.)
 - 신약개발지원센터, 첨단의료기기개발지원센터, 실험동물센터, 바이오의약생산센터
- 국가 바이오메디컬시설 : 5개('10. ~)
 - 국립중앙인체자원은행, 국립의과학지식센터, 국립줄기세포재생연구센터, 공공백신개발지원센터(건립중), 국가병원체자원은행
- 커뮤니케이션·벤처연구센터 건립('13. 7.)
- 오송산학융합지구 조성('15. 3.)
 - 오송바이오캠퍼스(충북대, 청주대, 충북도립대) 조성
- 기업, 연구기관, 병원 등 129개 기관·기업 및 충청북도C&V센터 건립
- 화장품임상연구지원센터 준공('17. 4.)
- 첨복단지 연구시설용지(원형지) 개발 준공('17. 9.)
- 청주 SB프라자 준공('18. 7. 24.)
- 바이오의약생산센터 완제의약품 생산시설 건립('19.10.) 등

향후계획

- 오송첨단임상시험센터 및 첨단동물모델평가동 건립(2022년까지)
- 첨복단지 연구개발용지 분양(계속)

사업명	충청북도 안전체험관 건립	담당자	예방안전과 정수현(8249-4636)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도민의 안전서비스 욕구에 부응할 수 있는 교육시설 필요
- 실효성 있는 도민 안전교육으로 재난 대처능력 향상 및 생명 보호

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년
- 위 치 : 청주시 상당구 다리실로 241(월오동)
- 규 모 : 부지면적 9,731㎡, 연면적 2,946㎡ 지상2층(철콘조) 1개동
- 내 용 : 5개 체험존, 20개 체험시설, 2개 기타시설
- ※ 화재(특화), 지진, 생활안전, 교통안전, 주택안전 / 어린이안전, 오리엔테이션관

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,000	6,000	6,000	-	-
국 비	6,000	3,000	3,000	-	-
시 도 비	6,000	3,000	3,000	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 「국민안전체험관 신규건립」 선정(중형/구)국민안전처) : 2016. 9.
- 충북 안전체험관 사업계획 승인(현)행정안전부) : 2018. 5.
- 건립사업 위·수탁 협약 체결(충북개발공사) : 2018. 5.
- 건축 공사 착공 : 2020. 3.
- 충북 안전체험관 준공 및 사용 승인 : 2020. 6.

향후계획

- 충북 안전체험관 시범운영 : 2021. 6.~7.
- 개관 및 정상 운영 : 2021. 7.

사업명	첨단임상시험센터 건립	담당자	바이오산업과 서정환(8220-4513)
-----	-------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 신약 후보물질 및 의료기기 시제품의 안전성 및 유효성 검증 필수시설인 임상시험센터를 첨복단지 내 건립하여 핵심연구시설과의 시너지 제고 및 첨복단지 기능 활성화로 신성장 동력 창출

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2022
- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 682 (임상시험센터 부지)
- 규 모 : 부지 14,545㎡, 건축연면적 6,513.3㎡(지하1, 지상3)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,636백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	34,636	3,046	9,000	5,569	17,021
국 비	32,356	766	9,000	5,569	17,021
시 도 비	1,140	1,140	-	-	-
시군구비	1,140	1,140	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 임상시험센터 건립부지 매입 : '17. 5.
- 임상시험센터 건립·운영 사업자 선정(충북대학교병원) : '17. 7.
- 기본·중간설계 적정성 검토 및 실시설계 완료 : '19. 11. ~ '20. 8.
- 건축공사 착공 : '20. 12. ~

향후계획

- 건축공사 및 장비 구축 : '21. 2. ~ '22. 6.
- 첨단임상시험센터 시운전 : '22. 7. ~ '22. 9.
- 첨단임상시험센터 개소 : '22. 9.

사업명	바이오세라믹 안전성 및 유효성 평가센터 구축	담당자	화장품천연물과 한상열(52204613)
-----	--------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 국내 바이오세라믹 소재부문 전문 평가기관 부재
- 연구기능 중심의 소재센터 내 평가기능을 더해 원스톱 기업지원시스템 구축

사업개요

- 기간 : 2016년 ~ 2020년(5년)
- 위치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 659-1(융합바이오세라믹소재센터 내)
- 주관 : 한국세라믹기술원(KICET)
- 기능 : 생체적합성 검사, 독성 검사 등 세라믹 소재 안전성·유효성 평가

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,523백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,523	5,951	2,572	-	-
국비	6,003	4,203	1,800	-	-
시도비	1,260	874	386	-	-
시군구비	1,260	874	386	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '16. 1. : 2016년 산업기술기반구축사업 신규사업 시행 공고(산업부)
- '16. 4. : 한국세라믹기술원 공모사업 선정
- '16. 10. : 지방재정투자심사 승인
- '16. 12.~'20. 12. : 평가장비 총48종 구축 완료

향후계획

- '21. 1.~계속 : 핵심소재 개발 및 안전성·유효성 평가 지원 등 기업 지원

사업변경 내역

- 총사업비 : 100억원 → 85.23억원
- 사업규모 : 평가장비 60종 → 48종

사업명	오송화장품뷰티산업엑스포	담당자	화장품천연물과 김현규(0220-4645)
-----	--------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 우리 도 6대 신성장 동력산업의 하나인 화장품·뷰티산업을 적극 육성, 4% 충북경제 견인 및 대한민국 K-뷰티 중심지 입지 구축

사업개요

- 기 간 : 2020. 10. 20. ~ 10. 24.(5일간)
- 장 소 : 엑스포 홈페이지(www.osongbeautyexpo.kr)
- 규 모 : 152개사, 513개 제품, 바이어 31개국 641명, 관람객 591,451명
- 행사내용 : 온라인 기업관, 제품홍보관, K-뷰티관, 화상수출상담회, e-컨퍼런스

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,642백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	22,642	14,242	2,800	2,800	2,800
국 비	2,300	2,300	-	-	-
시 도 비	14,742	8,892	1,950	1,950	1,950
시군구비	5,600	3,050	850	850	850

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기업 유치 : 152개사
- 바이어 유치 : 641명(국내 21, 해외 620)
- e-컨퍼런스 : 18개 세션, 19명 연사(국내 14, 해외 5)
- 화상수출상담회 : 수출상담 866건 1022억원, 수출계약 478건 209.5억원
현장계약 14건 105백만원

향후계획

- 2021. 10월 : 2021 오송화장품뷰티산업엑스포 개최
- 2021. 11월 : 행사 결과보고서 작성 및 정산

사업명	천연물 조직배양 상용화시설 구축	담당자	화장품천연물과 김성은(8220-4622)
-----	-------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 제천의 천연물 산업 인프라를 활용한 한방바이오 특성화 추진
- 식물 조직배양을 통한 규격화된 천연물 원료소재의 안정적 공급

사업개요

- 기 간 : 2017년 4월 ~ 2021년 5월
- 위 치 : 제천시 왕암동 1356-2
- 규 모 : 부지 15,828㎡, 건축 2,522.38㎡
- 주관기관 : 충북TP 한방천연물센터
- 사업내용 : 천연물 조직배양 인프라 구축 및 운영, 장비성능 기술 개발

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,130백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,130	13,680	1,450	-	-
국 비	7,000	6,200	800	-	-
시 도 비	3,400	3,200	200	-	-
시군구비	4,100	3,800	300	-	-
민간자본	630	480	150	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '16. 4. : 산업부 창의산업 거점기관지원사업 선정
- '18. 2. : 건축 실시설계 완료
- '18. 7. : 건축공사 업체 선정 및 착공
- '19. 9. : 건축 준공
- '20. 8. : 장비 구축(40종 92세트)
- '21. 2. : 화장품원료 GMP 및 ISO9001 통합 인증 획득
- '21. 6. : 시험 가동

향후계획

- '21. 7. : 사업 최종평가

사업변경 내역

- 민간부담(자부담) 사업비 증액에 따른 총사업비 변경

※ 당초 15,000백만원 ⇒ **변경 15,130백만원**

사업명	도의회청사 및 도청 제2청사 건립	담당자	회계과 최정호(☎220-2853)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 본청 및 도의회의 부족한 사무공간 확보 및 민원인 등 사용자 환경개선
- 원도심 공동화 완화 및 지역 상권 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2016. 8월 ~ 2023. 12월
- 위 치 : 청주시 상당구 대성로 108
- 규 모 : 건립연면적 28,864㎡
- 도의회청사 8,864㎡, 도청 제2청사 5,700㎡, 지하주차장 14,300㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 81,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	81,000	31,500	2,000	-	47,500
시 도 비	81,000	31,500	2,000	-	47,500

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '16. 08. 16. : 도의회 청사 건립방식(신축) 확정
- '18. 12. 06. : 도의회청사 및 도청 제2청사 건립계획(안) 변경 수립
- '18. 12. 21. : 도의회 제4차 본회의 공유재산관리계획 의결
- '19. 08. 13. : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료
- '20. 04. 22. : 행정안전부 타당성조사 완료
- '20. 05. 12. : 사업계획 변경(타당성조사 결과 반영)
- '20. 07. 01. : 행정안전부 중앙투자심사 결과 통보(승인)
- '20. 12. 21. : 공공건축기획심의 및 계약심사 완료
- '20. 12. 30. : 설계공모 발주

□ 향후계획

- '21. 04. : 설계용역 착수 및 인허가 추진
- '22. 01. : 공사발주 및 착공
- '23. 12. : 공사준공 및 입주

□ 사업변경 내역(※ 행안부 타당성조사 결과 반영)

구분	당초(변경 전)	현재(변경 후)
사업명	도의회청사 및 도청 제2청사 건립	도의회청사 및 도청 제2청사 건립
사업기간	2016. 08. ~ 2023. 12.	2016. 08. ~ 2023. 12.
사업규모	연면적 29,000m ²	연면적 28,864m ²
사업비	723억원	810억원

사업명	초정-증평 지방도 확포장공사	담당자	도로과 홍지철(☎220-4232)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 선형이 불량하고 급경사 구간의 도로를 개량하여 원활한 교통소통 및 교통 사고 예방
- 초정과 증평의 연계도로망 구축으로 관광 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2024년(8년)
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 초정리~증평군 증평읍 남차리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=3.0km, B=21.25~23.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	29,700	5,900	6,000	6,000	11,800
시 도 비	29,700	5,900	6,000	6,000	11,800

추진상황(추진단계 및 진도 : 18%)

- 2018. 12. 11. : 실시설계 준공
- 2019. 8. 30. : 공사 계약
- 2019. 9. 5. : 1차분 착공
- 2020. 12. 10. : 1차분 준공

향후계획

- 2021. 2. : 2차분 착공
- 2024. 12. : 공사 준공(전체분)

사업명	독동 다목적소규모저수지 개발사업	담당자	자연재난과 이원일(☎220-2483)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산간 농어촌의 가뭄 등 자연재난에 대비하고 지역의 안정적 용수원 확보

사업개요

- 기 간 : 2017. 9. ~ 2020. 12. 31.
- 위 치 : 충청북도 충주시 산척면 영덕리 일원
- 규 모 : 저수지 1개소(20만톤), 이설도로 L=2,380m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,600	6,000	600	-	-
시 도 비	6,600	6,000	600	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '17. 8. 한국농어촌공사(충북지역본부) 위·수탁 계약
- '18. 8. 사업시행계획 승인 및 고시(도지사)
- '18. 10. 공사 착공(한국농어촌공사)
- '20. 12. 공사 준공(한국농어촌공사)
- '21. 3. 시설물 인수인계 관계기관 회의 개최(충주시, 단양군, 한국농어촌공사)

향후계획

- '21. 06. 공사 준공(한국농어촌공사) 및 시설물 인계인수

※ 관리주체 : 한국농어촌공사(충북지역본부) → 도 → 시·군(유지관리)

사업명	조동 다목적소규모저수지 개발사업	담당자	자연재난과 이원일(☎220-2483)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산간 농어촌의 가뭄 등 자연재난에 대비하고 지역의 안정적 용수원 확보

사업개요

- 기 간 : 2017. 9. ~ 2021. 12. 31.
- 위 치 : 충청북도 영동군 용화면 조동리 일원
- 규 모 : 저수지 1개소(4만톤), 이설도로 L=330m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,100	4,000	100	-	-
시 도 비	4,100	4,000	100	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- '17. 8. 한국농어촌공사(충북지역본부) 위·수탁 계약
- '18. 8. 사업시행계획 승인 및 고시(도지사)
- '18. 10. 공사 착공(한국농어촌공사)

향후계획

- '21. 12. 공사 준공(한국농어촌공사) 및 시설물 인계인수
- ※ 관리주체 : 한국농어촌공사(충북지역본부) → 도 → 시·군(유지관리)

사업명	4D융합소재산업화 지원센터 설치	담당자	산업육성과 변채정(☎220-8484)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 바이오 융합소재 산업화 기반구축을 통한 융합소재 기반의 기능성 바이오 소재기술/제품개발 및 사업화지원

사업개요

- 기 간 : 2017년 4월 ~ 2021년 12월 (5년)
- 위 치 : 충북 증평군 대학로 61(한국교통대 증평캠퍼스 내)
- 규 모 : 센터 사무동 3,289㎡(1,000평), GMP 시설 1,326㎡(400평)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,535백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	21,535	12,499	3,788	5,248	-
국 비	96	4,771	1,685	3,144	-
시 도 비(충북도)	33	2,200	550	550	-
시군구비(증평군)	37	2,600	550	550	-
민간자본	49.35	2,928	1,003	1,003	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 센터 개소식 및 GMP 시설동 착공식 : 2019. 04.
- 의약 시제품 제조용 GMP* 시설동 준공 : 2019. 11.
*GMP: Good Manufacturing Practice(우수의약품 제조 및 품질관리 기준)
- 바이오 융합소재 산업지원용 장비 44종 구축 완료 : 2020.12.
- 회원기업 및 입주기업 모집(회원기업 20개사, 입주기업 11개사) : 2020.12.

향후계획

- GMP시설동 입주 기업 계약 체결 : 2021. 05.
- 5차년도 구축장비(13종) 도입 : 2021. 10.

사업명	중양이환 네트워크 연구센터 구축	담당자	바이오산업과 220-4525	윤두호(☎)
-----	-------------------	-----	--------------------	--------

사업목적 및 필요성

- 치매·관절염 환자의 중양 발생률이 단독 중양환자보다 상대적으로 높은
에도 불구하고 이에 대한 치료 전략이나 신약 개발 시도가 미미한 상황
- 우리 도 전략 산업인 바이오 의약의 신기술 연구개발 및 지역 인적자원
양성 기반 마련

사업개요

- 기 간 : 2017. 9. ~ 2024. 2. (6년 6개월)
- 위 치 : 충북대학교 약학대학(오송)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,990백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8990	3,610	1,270	1,370	2,740
국 비	6500	2,500	1,000	1,000	2,000
시 도 비	700	300	100	100	200
민간자본	1790	810	170	270	540

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 과기부 선도연구센터 구축사업 공모 선정 : '17. 7.
- 중양이환 네트워크 연구센터 협약 체결 : '17. 8.
- 1~4차연도 사업 추진 : '17. 9. ~ '21. 2.
- 5차연도 사업 추진 : '21. 3. ~ '22. 2.

향후계획

- 6~7차연도 사업 추진 : '22. 3. ~ '24. 2.

사업명	에어로폴리스2지구 폐수처리시설설치	담당자	경제자유구역청 박홍순(☎220-8346)
-----	--------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 청주 에어로폴리스 2지구 입지여건 강화 및 친환경 산업단지 조성
- 인근 폐수처리장 연계 제한에 따른 지구내 폐수처리장 신설로 폐수처리 효율화

사업개요

- 기간 : 2018년 ~ 2022년 ※변경추진 중(2018년~2023년)
- 위치 : 청주시 청원구 내수읍 입동리 에어로폴리스 2지구 내
- 규모 : 폐수처리 460m³/일(1단계 230m³/일, 2단계 230m³/일)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,200	200	-	563	6,437
국비	5,000	100	-	394	4,506
시도비	2,200	100	-	169	1,931

추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- 2016. 10. 폐수처리기본계획 승인
- 2018. 3. 기본 및 실시설계용역 착수

향후계획

- 2021. 12. 폐수처리시설 기본계획 변경 승인
- 2022. 5. 기본 및 실시설계용역 준공
- 2022. 6. 공사 착공
- 2023. 12. 공사 준공

사업명	충청북도 근로자종합복지관 이전 신축	담당자	일자리정책과 안정은 (☎220-3382)
-----	------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 기존 근로자종합복지관의 회의실, 사무실, 주차장 등 부족 및 교통불편 등 해소를 위해 복지관을 신규 건립하여 근로자 편의증진 도모

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 청주시 서원구 청남로 1865-15
- 규 모 : 부지 3,396㎡, 건축 2,565㎡ (지하 1층, 지상 4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,709백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,709	7,630	-	79	-
국 비	2,000	2,000	-	-	-
시 도 비	2,709	2,630	-	79	-
지 방 채	3,000	3,000	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '18. 4. : 신축부지 매입 완료
- '18. 5. : 위수탁 업무협약 체결(도 ↔ 충북개발공사)
- '19. 1. : 기본 및 실시설계착수
- '19. 12. : 설계공모 심의 및 설계용역 착수
- '19. 12. : 근로자종합복지관 공사 착공
- '20. 12. : 근로자종합복지관 공사 완료
- '21. 1. : 근로자종합복지관 사용승인
- '21. 3. : 근로자종합복지관 준공 및 개관식

향후계획

- 근로자종합복지관 운영(계속)

사업명	천연물 제제 시생산시설 구축	담당자	화장품천연물과 김성은(5220-4622)
-----	-----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 제천의 특화산업인 한방바이오산업의 고도화와 천연물산업 활성화를 위해 영세한 스타트업 및 중소기업의 시제품 생산 활동 지원
- 기 구축된 천연물 기반시설과 연계를 통해 7개 제형의 건강기능식품 시제품 생산 및 천연물산업 클러스터 조성

사업개요

- 기 간 : 2020년 1월 ~ 2022년 12월(3년)
- 위 치 : 제천시 왕암동 1356-2
- 규 모 : 부지 5,700㎡, 건축 3,099㎡
- 주관기관 : 충북TP 한방천연물센터
- 사업내용 : 천연물 제제 시생산시설(GMP규격) 및 장비 구축, 시제품 생산 기업 지원 및 전문인력 양성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액		
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후	
계	15,600	-	3,900	7,700	4,000	
국 비	6,000	-	1,500	3,000	1,500	
시 도 비	4,000	-	900	1,900	1,200	
시군구비	5,600	-	1,500	2,800	1,300	

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- '17. 4. : 천연물 원료제조 클러스터 타당성조사 용역
- '18. 9. : 천연물 종합단지 조성사업 타당성조사 용역
- '18. 10. : 사전절차(투자심사) 완료
- '19. 5. : 산업부, 2020 스마트특성화 기반구축사업 선정
- '20. 12. : 건축 및 GMP설계 용역
- '21. 6. : 건축 착공
- '21. 6. : 장비 발주(14종 18대)

향후계획

- '21. 9. : 장비 발주(3종 3대)
- '21. 12. : 건축 준공

사업명	도로관리사업소 신축	담당자	도로관리사업소 윤현수(220-6023)
-----	------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 도로관리사업소가 아파트 밀집지역에 위치, 각종 민원 우려와 작업 차량진·출입에 어려움 발생
- 건물 노후(45년경과)로 시설 환경이 열악하고, 차량·장비 보관 장소 부족으로 도로보수 및 제설작업 등 업무처리시간 지연

사업개요

- 기 간 : 2017년 7월 ~ 2022년 5월
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 학평리 248-1 일원
- 규 모 : 부지면적 27,009㎡(도유지 20,404, 국유지 1,796, 사유지 4,809)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,000	7,698	2,150	400	2,752
국 비	2,000	-	2,000	-	-
시 도 비	11,000	7,698	150	400	2,752

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 사업소 이전 계획 방침 결정 : '17. 7. 14.
- 도시계획시설(공공청사) 결정 및 고시 : '18. 11. 9.
- 위·수탁 협약 체결(충북개발공사) : '19. 3. 29.
- 도시계획시설(도로, 광장) 결정 고시 : '20. 6. 9.
- 추진계획(사업비 및 사업기간 등) 검토보고 : '20. 11. 20.
- 실시설계 경제성 검토용역(VE) 수행 : '20. 12. 21.

향후계획

- 공공청사 신축을 위한 인·허가 및 공사발주 : '21. 7.
- 공공청사 신축공사 준공 및 청사이전 : '22. 5.

사업명	반도체융합부품 실장기술 지원센터 구축	담당자	산업육성과 이수빈(☎220-8464)
-----	----------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 충북의 전략산업인 스마트 IT융합 부품의 고부가가치화를 위해 차세대 패키징 기술 기반의 반도체융합부품 실장기술 지원센터 구축
- 충실장기술의 연구개발과 제조혁신을 통한 중소/중견기업의 글로벌 경쟁력 강화 및 부품의 융복합화 기술 고도화 실현으로 지역산업의 클러스터 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2018년 4월 ~ 2022년 12월
- 위 치 : 청주시 흥덕구 봉명동 2296-8번지
- 규 모 : 부지면적 4,151㎡ / 지하1,지상2층 / 연면적 3,816㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	29,650	13,948	6,404	5,758	3,540
국 비	9,650	2,868	3,164	2,718	900
시 도 비	6,000	3,300	1,000	900	800
시군구비	14,000	7,780	2,240	2,140	1,840

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 지역산업거점사업(지정공모사업) 응모(선정) : 2018. 3.
- 반도체융합부품 실장기술 지원센터 건축 착공 : 2019. 4.
- 장비구축 심의 및 기업지원 추진 : 2019. 5.
- 2차년도 장비구축 입고 및 설치 : 2019. 12.
- 반도체융합부품 실장기술 지원센터 준공 : 2020. 3.
- 실장기술 지원센터 개소 : 2020. 5.
- 3차년도 장비구축 입고 및 설치(8종) : 2020. 12.

□ 향후계획

- 4차년도 장비도입(9종,조달구매) : 2021.12.
- 장비활용 애로기술지원·인력양성 등 기업지원

사업명	소방본부 통합청사 이전신축	담당자	소방행정과 이다예(☎220-4856)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 분산된 소방종합상황실과 소방본부 3개과를 통합하여 신속한 재해대응, 지휘체계 일원화를 통한 재난대응 컨트롤타워 구축

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년
- 위 치 : 청주밀레니엄타운(청주시 사천동 91-18 일원)
- 규 모 : 대지면적 3,500㎡, 지하1/지상3층 연면적 2,835.44㎡, 철근콘크리트

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,920백만원(소방안전교부세 5,200, 도비 10,720)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,920	11,200	4,720	-	-
소 교 세	5,200	2,000	3,200	-	-
시 도 비	10,720	9,200	1,520	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 소방본부 통합청사 건립사업 위수탁 협약(도⇔충북개발공사) : '18. 7.
- 설계공모 당선작 선정 및 설계용역 계약체결 : '19. 5.
- 건축공사 업체선정 및 공사 착공 : '20. 6.

향후계획

- 건축공사 준공 : '21. 7.
- 소방본부 이전 및 개청 : '21. 10.

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 변경 : (당초) 14,500백만원 (변경) 15,920백만원 *증1,420백만원
- 사업내용(연면적) 변경 : (당초) 2,580㎡ (변경) 2,835.44㎡ *증255.44㎡

사업명	오송바이오메디컬지구 진입도로 건설공사	담당자	개발사업부 문민규(☎220-8343)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 바이오폴리스지구(오송2단지)와 바이오메디컬지구(오송1단지)를 잇는 도로로, 천안·세종~오송~청주공항을 연결하는 핵심도로망 조성과 향후 오송 바이오산단 조기 활성화 및 입주기업 교통편의 제공 등 중추적 역할을 할 것으로 기대되는 도로임

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2023년
- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송 바이오메디컬지구 ~ 바이오폴리스지구
- 규 모 : L=2.39km, B=25~33m(4~6차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 43,527백만원(국비 50%, 도비50%) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	43,527	21,212	5,000	6,046	11,269
국 비	21,763.5	10,606	2,500	3,023	5,634.5
시 도 비	21,763.5	10,606	2,500	3,023	5,634.5

추진상황(시공 중, 진도 : 28%)

- '17. 9. : 설계 위수탁 협약(경자청↔충개공)
- '18. 3. : 시도 노선 지정(시도 6호선, 7호선)
- '19. 5. : 건설 및 보상업무 대행 위·수탁 협약(경자청↔충개공)
- '19. 7. : 도로구역 결정 고시 ※ 청주시 고시 제2019-246호
- '20. 3. : 건설사업관리용역(감리) 및 도로개설공사 착공
- '20. 6. : 도로구역 결정(변경) 고시 ※ 청주시 고시 제2020-260호

향후계획

- '23. 3. : 진입도로 건설공사 준공

사업변경 내역(해당시)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비			비 고
	당초	증·△감	변경	
<총사업비>	46,826	△3,299	43,527	
<input type="checkbox"/> 공사비	22,648	△2,862	19,786	낙찰차액(공사계약) 반영
<input type="checkbox"/> 보상비	21,798	△84	21,714	감정평가 결과 반영
<input type="checkbox"/> 시설부대경비	2,380	△353	2,027	낙찰차액(감리계약) 및 설계비 정산 등

※ 사업규모, 사업기간, 수요예측 변동없음

사업명	청주 에어로폴리스 2지구 (항공산업) 조성 (2단계)	담당자	경제자유구역청 조승식 (☎220-8342)
-----	----------------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 항공산업 클러스터 조성을 위한 항공산업 핵심기업 유치
- 중부내륙권 균형발전 촉진 및 지역 성장동력 창출

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2022년
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 입동, 신안리 일원
- 규 모 : 411천m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 80,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	80,400	49,800	10,000	10,400	10,200
시 도 비	40,200	29,815	-	5,200	5,185
시군구비	40,200	19,985	10,000	5,200	5,015

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '13. 02. 14. 충북경제자유구역 지정 · 고시
- '16. 05. 18. 2지구 개발계획변경 및 실시계획 승인고시
- '19. 02. 11. 2지구 단지조성공사 착수
- '20. 05. 21. 개발계획변경 고시(산자부 고시 제2020-75호)
- '20. 12. 16. 산업단지개발계획변경 고시(충청북도 고시 제2020-400호)

향후계획

- '21. 06. 개발계획 및 실시계획 변경 협의
- '21. 09. 개발계획 및 실시계획 변경 고시
- '22. 12. 단지조성 공사 준공

사업변경 내역

- 입지 수요 및 이주자택지 조성에 따른 면적 및 사업비 변경
 - 면 적 : 320,627m² ⇒ 411,152m²
 - 사업비 : 71,000백만원 ⇒ 80,400백만원

사업명	진천 합목도로 확포장공사	담당자	도로과 임종윤(☎220-4234)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 진천 산수·신척 산업단지 및 혁신도시, 덕산면 소재지 연계도로망 구축으로 지역균형발전 도모
- 주거지역을 통과하는 선형 불량 구간 개선으로 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2023월(6년)
- 위 치 : 진천군 덕산읍 합목리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=1.2km, B=19.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,500	5,000	500	1,000	2,000
시 도 비	8,500	5,000	500	1,000	2,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)

- 2018. 12. 20. : 실시설계 준공
- 2019. 6. 26. : 공사 계약
- 2019. 6. 27. : 1차분 착공
- 2019. 11. 27. : 2차분 착공

향후계획

- 2021. 3. : 1차분 준공
- 2021. 11. : 2차분 준공
- 2023. 5. : 공사 준공

사업명	대울-증평IC 지방도 확포장공사	담당자	도로과 윤중범(☎220-4225)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 증평IC와 청주공항 및 에어로폴리스와 연계도로망 구축으로 지역경제 활성화
- 도로교통량 증가에 따른 4차로 확포장으로 지역균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2026월(9년)
- 위 치 : 청주시 청원구 북이면 대울리~오창읍 여천리(증평IC) 일원
- 규 모 : L=4.35km, B=18.5m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 75,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	75,600	3,400	500	800	70,900
시 도 비	75,600	3,400	500	800	70,900

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2017. 9. 대울~증평IC 타당성 조사 완료
- 2018. 9. 대울~증평IC 타당성 평가 완료
- 2019. 2. 대울~증평IC 기본 및 실시설계 용역 착공

향후계획

- 2021. 7. 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2021. 10. 공사 착공
- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	매화~동이 지방도 확포장공사(2공구)	담당자	도로과 김철호(☎220-4246)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 매화-동이 1공구와 연계하여 기존 선형개량이 완료된 구간 사이 잔여구간에 대한 사업으로 면소재지 주민통행의 원활과 교통사고 위험 해소
- 선형이 불량하고 도로 폭이 협소한 2차로 구간을 확·포장하여 교통사고 위험 해소

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2023년(5년)
- 위 치 : 옥천군 동이면 평산리 ~ 동이면 적하리
- 규 모 : 도로확포장 L=0.8km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,000	4,500	1,000	240	3,260
시 도 비	9,000	4,500	1,000	240	3,260

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- '18. 10.~ '20. 01. : 기본 및 실시설계 (132백만원)
- '19. 12.~ '23. 02. : 공사 추진 (공사기간 1,080일) ⇒ 현 공정(13%)
 - 1차분('19. 12. 27. ~ '21. 12. 15.) : 토지보상 추진 및 현장사무실 등 부대공 1식

향후계획

- 2023. 02. : 공사 준공

사업명	충북 혁신도시 개방형 혁신 연구실(OpenLAB) 구축	담당자	신성장동력과 김태정(☎220-8424)
-----	--------------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 4차 산업혁명 핵심기술(AI, IoT) 산업경쟁력 강화를 위한 공동 연구실 구축 및 개방형 혁신 생태계 조성
- 혁신도시 중심으로 공공기관과 지역혁신주체(산학연)간 교류·협력 촉진

사업개요

- 기간 : 2018년 ~ 2022년(5년)
- 위치 : 충북 진천군 덕산면 두촌리 3165(충북혁신도시 內)
- 규모 : 지상2층, 지하1층, 연면적 3,126㎡(945평), 부지 5,779㎡(1,748평)
- 주요시설 : AI-IoT 개발연구공간, 창업공간, 교육공간 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,560백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	21,560	5,069	4,947	6,177	5,366
국 비	10,140	2,200	1,240	2,300	4,400
도 비	4,182	432	1,750	1,800	200
군 비	5,853	2,103	1,750	1,800	200
민간부담금	1,385	335	207	277	566

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 차세대융합기술혁신센터 구축(2020.11.20. 준공)
- 오픈랩 인프라 장비 구축(4종 11대)
- 기업지원 : 스마트헬스케어, 스마트에너지 분야 등 기업지원(141건)
- 네트워크 : 오픈랩 활성화 위원회 운영, 컨소시엄 교류회 운영 등
- 중장기 선도R&D 수행(스마트 가스안전관리, 세포조직 영상분석 플랫폼)

향후계획

- 중장기 선도R&D 2건 수행, 기업지원 80건
- 공공기관연계 협의체 운영 등 네트워크 운영

사업변경 내역(해당시)

- 산업부 공공기관연계육성사업 연차평가 결과에 따라 매년 국비 차등지급

구 분	당 초	1차 변경	2차 변경	3차 변경	증 감
국 비	15,000	10,040	10,240	10,140	△100
도 비	4,182	4,182	4,182	4,182	-
군 비	7,517	5,853	5,853	5,853	-
민간부담금	1,969	1,313	1,456	1,385	△71
합 계	28,668	21,388	21,731	21,560	△171

사업명	융합바이오세라믹테크노베이터 구축	담당자	화장품천연물과 한상열(52204613)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 국내 바이오세라믹기업의 영세성으로 융합화 기술 및 생산 신뢰성 시설 부족에 따라 신융합바이오 제품 개발 한계 직면
- 기술력을 확보하고 있는 중소기업의 기술 융합화를 통한 사업 다변화

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년(5년)
- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 645(오송제2산단 내)
- 주 관 : 한국세라믹기술원(KICET)
- 기 능 : 시제품 생산, 공인 평가지원, 기업 입주공간 제공 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,192백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	20,192	5,500	2,400	5,618	6,674
국 비	10,096	50	2,000	4,709	3,337
시 도 비	5,048	2,725	200	454.5	1,668.5
시군구비	5,048	2,725	200	454.5	1,668.5

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- '18. 5. : 기본계획 수립 및 타당성 검토
- '18. 9. : 도·청주시·한국세라믹기술원 MOU 체결
- '18. 10. : 지방재정투자심사 및 공유재산 관리계획 승인
- '19. 4. : 부지 매입(도·청주시 50% 지분)
- '19. 12. : 건축 실시설계 완료
- '20. 8. : 건축공사 입찰 공고 및 계약·착공

향후계획

- '21. 10. : 건축 준공
- '23. 12. : 기업 입주(23개사) 및 장비 구축(114종) 완료

사업명	충주의료원 병동증축 및 응급실 보강	담당자	보건정책과 이주형(8220-3152)
-----	---------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 인구 고령화에 따라 심뇌혈관, 골절 입원 수요 증가 및 병상 부족
 - * '17년 노인인구비율 전국14.2%, 충북15.8%, 충주 17.6%
 - * 입원환자수 '14(101천명)→'17(106천명), 병상가동율 '14(92%)→'17(97%)
- 충북부권내 호스피스 완화 의료서비스 의료기관이 전무한 상태로 지역 거점공공병원으로써의 미충족 의료서비스 제공
- 응급실 환자분류소, 선별진료실 등 설치

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년)
- 위 치 : 충북 충주시 안림로 239-50(안림동)
- 규 모 : 면적 2,944.2m²(병동 2,882.2m², 응급실 62m²)
- 주요내용 : 호스피스 및 재활병동 증축, 응급실 개보수

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,510백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,510	2,150	4,200	3,160	-
국 비	4,755	1,075	2,100	1,580	-
시 도 비	4,755	1,075	2,100	1,580	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 응급실 개보수 완료('19.12.)
- 재활 및 호스피스 병동 증축사업 공사 진행 중(공사 공정률 12%)

□ 향후계획

- '21. 2. ~ '21. 12. : 착공 및 준공

사업명	청남대 임시정부 역사교육관 건립	담당자	시설과 한승보(☎220-6426)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 청남대에 대한민국 임시정부 수반(대통령, 국무령, 주석)의 활동상황을 담은 기록화·사진·자료 등을 전시하여 행정수반 역할 재조명과 역사교육의 장으로 활용하고자 임시정부 역사교육관 건립 추진

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4월)
- 위 치 : 충청북도 청주시 상당구 문의면 신대리 산51-4일원(청남대 내)
- 규 모 : 대지면적 4,998m² /연면적 2,393.04m² /지상2층,지하1층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원(국비 30억, 도비 50억)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,000	-	3,000	5,000	-
국 비	3,000	-	3,000	-	-
시 도 비	5,000	-	-	5,000	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 2020. 2. : 건축설계 용역 발주
- 2020. 10. : 건축허가 완료
- 2020. 11. : 건축설계 용역 완료
- 2020. 12. : 신축공사 착공
- 2020. 12. ~ 2. : 동절기 공사 중지
- 2021. 3. ~ 현재 : 공사 재계 후 기초 공사 추진 중(공정률 15%)

향후계획

- 2022. 4. : 신축공사 준공 예정

사업명	신촌~오산 지방도 확포장공사	담당자	도로과 박성수(☎220-4244)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 청주시에서 시공 중인 청주역-옥산교 확포장공사('19년 완료예정)와 연계하여 지방도 구간 도로 확장을 통하여 교통정체 해소
- 도로확장을 통하여 청주역, 옥산하이패스나들목, 산업단지 등을 연결하는 도로의 지·정체를 해소하여 물류비용을 절감

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2022년(5년)
- 위 치 : 청주시 흥덕구 신촌동 ~ 옥산면 오산리(지방도 507호선)
- 규 모 : 도로확포장공사 L=0.4km, B=25.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,000	5,000	500	500	0
시 도 비	6,000	5,000	500	500	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 2018. 01. ~ 2018. 11. : 기본 및 실시설계
- 2019. 03. 20. ~ 2022. 04. 06. : 공사 추진(L=1.58km)
 - 2차분 : '19. 11. 27. ~ '22. 08. 30.
 - 보상협의지연에 따른 공사정지(19.12.19.), 공사재착수('21.06.23.)
 - 암거(1@6.0×2.5) 34.8m, 암거(3@×3.5×1.5) 28.8m
- 2021. 6. ~ : 우수공, 구조물공, 포장공, 회전교차로 시공

향후계획

- 2022. 04. : 공사 준공

사업명	충북도립대학교 학생생활관 건립	담당자	충북도립대학교 남충현(25352)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 학생들의 통학불편 해소 및 낮은 수용률과 열악한 학숙환경(4인1실)을 개선함으로써 학생들의 학업성취도를 제고하고 대학의 대외적 경쟁력 강화

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2023년
- 위 치 : 충북 옥천군 옥천읍 금구리 40외 2필지(대학 운동장 부지)
- 규 모 : 건축 연면적 12,898㎡(지하 1층 ~ 지상 11층)
 - 기숙시설 4,328㎡(393명수용 198실(2인 1실), 1실당 22.7㎡(약 7평))
 - 부대시설 3,200㎡(관리시설, 지원시설, 편의시설, 학습시설, 회의시설 등)
 - 공용시설 6,395㎡(전기·통신실, 발전기실, 로비, 계단·복도, 지하주차장 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	38,100	400	1,500	3,000	33,200
시 도 비	38,100	400	1,500	3,000	33,200

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 기숙사 신축방안 및 추진전략 정책과제 추진 : '18. 3.
- 건립 기본계획 수립 및 부지선정, 공유재산 심의 의결 : '18. 9.
- 공유재산관리계획 충청북도의회 승인 : '18. 10.
- 충청북도 중기지방재정계획 반영, 건립부지 옥천군 제공 및 군의회 승인 : '18. 12.
- 생활관 건립 위·수탁 협약체결(충북개발공사) : '19. 9.
- 생활관 건립 설계공모 업체 선정 : '20. 2.
- 설계 및 건축허가 완료 : '21. 2.
- 시공사 선정 및 착공 : '21. 5.

향후계획

- 준공 : '23. 4.
- 내부물품 검수 및 사업완료 : '23. 5.

사업변경 내역

- 학령인구의 감소와 우리대학 편제정원 변동으로 신축 기숙사 수용인원 재검토 필요성이 대두되어 설계변경을 통해 사업비(49억원) 감소

사업명	청주전시관 건립 및 주거상업용지 조성사업	담당자	바이오산단지원과 김학성(☎220-4675)
-----	------------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 충북 신성장동력산업인 바이오의약 및 화장품산업이 집중된 오송1·2산단의 우수한 생산 인프라와 MICE산업을 연계하여 B2B공간 마련으로 지역 특화산업 집중 육성

□ 사업개요

- 기간 : 2015년 ~ 2023년
- 위치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 일원
- 규모 : (단지조성) 205,711㎡(지원시설, 상업용지, 주거용지, 공공시설용지)
(건축공사) 연면적 39,725㎡(지하1/지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 208,800백만원 (단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	208,800	71,600	4,000	21,500	111,700
국비	4,000	4,000	-	-	-
시도비	83,000	33,800	4,000	7,500	37,700
시군구비	58,000	33,800	-	-	24,200
지방채	14,000	-	-	14,000	-
기타	49,800	-	-	-	49,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 전시관 건립 기본계획 수립 : '15. 3.
- 충청북도·청주시 공동추진 협약 체결 : '17. 3.
- 전시산업발전협의회 협의 완료(산자부) : '17. 8.
- 지방재정 투자심사 완료 : '18. 6.
- 오송생명과학단지 산업단지계획 변경 고시(국토교통부) : '18. 11.
- 전시관 부지조성공사 착공 : '20. 1.
- 토지 및 지장물 보상 완료 : '20. 7.
- 전시관 건축기본설계 완료 : '20. 8.
- 전시관 건축실시설계 착수 : '20. 10.

□ 향후계획

- 전시관 건축공사 착공 : '21. 8.
- 공사 준공 및 개관 : '23. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 전시관 건축설계에 따라 총사업비 변경
(당초)1,698억원 → (변경)2,088억원 ※ 지방재정투자심사 완료('21.2)

사업명	금왕-삼성 지방도 확포장공사	담당자	도로과 조대형(☎220-4224)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 체계적인 도로망 구축과 사고 예방을 위해 금왕읍 내송리~삼성면 양덕리 구간(L=8.1km)에 대하여 4차로 확·포장이 시급한 실정임
- 중부고속도로 삼성하이패스IC 개통과 금왕, 삼성지역 기업체 입주가 증가하고 있어 교통정체가 상습 발생하는 등 4차로 확장이 필요

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2028년(11년)
- 위 치 : 음성군 금왕읍 내송리~삼성면 양덕리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=8.1km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 119,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	119,200	2,000	500	500	116,200
시 도 비	119,200	2,000	500	500	116,200

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 2019. 1. 타당성 조사 결과 통보
- 2019. 3. 투자심사 완료
- 2019. 8. 타당성 평가 및 기본설계 착수
- 2021. 4. 타당성 평가 및 기본설계 준공

향후계획

- 2021. 10. 실시설계 착수
- 연차별 예산확보 후 사업추진

사업명	황석~월굴 지방도 확포장공사	담당자	도로과 이연수(☎220-4243)
-----	-----------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 충주댐 건설로 이설된 비포장 도로 구간으로, 지역주민들의 교통 불편 고충 해소 및 충주댐 ~ 청풍호반을 아우르는 관광도로 구축으로 원활한 교통소통 및 낙후된 지역개발 촉진을 위해 시행 필요
- 제천 청풍 부산에서 제천 금성 월굴 구간 미포장 5.9km는 시·중점부는 기 확포장공사 완료로 공용 중으로 중간 미확장 구간의 사업시행 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2025년(7년)
- 위 치 : 제천시 청풍면 황석리 ~ 금성면 월굴리
- 규 모 : 도로 신설 L=5.9km, B=8.0m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	23,600	3,700	500	500	18,900
시 도 비	23,600	3,700	500	500	18,900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- '19. 8. 21. ~ '20. 12. 29. : 실시설계 (527백만원)
- '21. 1. ~ '21. 2. : 원가심사(조달청) 및 일상감사(道)
- '21. 1. ~ '21. 2. : 사업인정(중토위) 및 도로구역 결정
- '21. 3. ~ : 편입토지 보상요청(도→제천시) 및 보상절차 추진
- '21. 6. 14. : 공사 착공

□ 향후계획

- '21. 6. ~ '25. 12. : 공사 추진(공사기간 1,440일)
- (1차분) '21. 06. 14. ~ '21. 11. 10.

사업명	지산-호정 지방도 확포장공사	담당자	도로과 김용희(☎220-4223)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 청주시 도심과 낙후지역인 낭성·미원을 연결하는 도로로 도농 통합시의 지역 간 연계 발전을 위한 도로 기반시설 확충으로 통합의 시너지 효과 기대
- 동남택지 및 아파트 단지의 개발로 인한 동부권 교통량 증가 및 교통체증 해소

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2026년(8년)
- 위 치 : 청주시 상당구 낭성면 지산리~호정리 일원(지방도 512호선)
- 규 모 : L=2.6km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 26,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	26,000	3,500	500	700	21,300
시 도 비	26,000	3,500	500	700	21,300

추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)

- 2019. 7. 지산-호정 실시설계 용역 착수
- 2021. 1. 지산-호정 실시설계 용역 준공
- 2021. 6. 지산-호정간 도로확포장공사 도로구역결정 고시

향후계획

- 2021. 8. 공사 착공
- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	탑평-가흥 지방도 확포장공사	담당자	도로과 윤종범(☎220-4225)
-----	-----------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 중부내륙 고속도로와 충주기업도시를 연결하는 구간으로 도로폭이 협소하고 중차량 통행이 많은 지역으로 사고 우려 등 시설개량이 필요
- 충주고구려 천문과학관, 중원고구려비 전시관 등 중원역사 문화지구와 연계 하여 교통량 증가에 따른 접근성 향상 및 교통체증 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2025년(7년)
- 위 치 : 충주시 중앙탑면 용전리~가흥리(지방도 599호선)
- 규 모 : L=6.4km, B=10.0m(2차로 개량)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	17,700	2,100	500	300	14,800
시 도 비	17,700	2,100	500	300	14,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 2019. 5. 탑평-가흥 실시설계 용역 착수
- 2020. 3. 탑평-가흥 실시설계 용역 중지
 - 충주시와 주민 요구사항 반영 어려움, 도 설계안 지속적 반대로 사업취소 결정

□ 향후계획

- 2021. 7. 사업취소에 따른 실시설계 등 진행 중인 용역 타절 준공

사업명	자율자동차 지역테스트베드 구축	담당자	산업육성과 최종철(☎220-8474)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 성장성이 큰 미래차 산업에 대한 사업재편 기술지원 및 핵심부품 기술 고도화 육성으로 지역 수송기계 첨단소재 부품산업 경쟁력 강화

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년)
- 위 치 : 충북대 오창캠퍼스 내
- 규 모 : 83,096m² 자율자동차테스트베드

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	29,500	18,000	7,800	3,700	-
국 비	8,800	500	5,800	2,500	-
시 도 비	1,600	-	1,000	600	-
시군구비	1,600	-	1,000	600	-
민간자본	17,500	17,500	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 56%)

- 테스트베드 구축사업 선정 : 2019. 4.
- 테스트베드 실시설계 : 2019.11. ~ 2020. 4.
- 조달청 계약 발주 신청 : 2020. 7.
- 착공 : 2020. 9.

향후계획

- 준공 및 시범서비스 실시 : 2021. 12.

사업명	소프트웨어 미래채움	담당자	신성장동력과 임철수(☎220-8434)
-----	------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 4차 산업혁명시대 미래 SW일자리 대비 SW역량을 갖춘 인력 양성
- 지속적이고 효율적인 SW교육 지원이 가능한 SW교육 환경 구축
- 도내 SW교육 생태계 조성을 통한 SW교육기회 평등화

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년)
- 위 치 : 청주시 흥덕구 대농로 99(소프트웨어 미래채움 충북센터)
- 규 모 : 1,204.36㎡
- 내 용 : SW미래채움센터 구축 및 운영, SW교육 강사 양성 및 채용, SW교육

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,800	2,800	2,800	2,100	2,100
국 비	4,550	1,400	1,050	1,050	1,050
시 도 비	1,365	420	315	315	315
시군구비	3,185	980	735	735	735

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- '19. 04. : 2019년(1차년도) 사업 협약체결
- '19. 05. ~ 08. : 1차년도 SW교육 강사 양성(113명) 및 채용(100명)
- '19. 09. ~ : 소프트웨어 미래채움 충북센터 개소 및 운영(1개소)
- '19. 08. ~ 12. : 맞춤형 SW교육 진행(3,939명)
- '20. 01 ~ 12. : 2차년도 사업추진
 - 센터 운영(누적 10,289명), 강사양성(104명) 및 채용(100명), SW교육(3,464명)

향후계획

- '21. 01 ~ 12 : 3차 년도 사업 수행
- '21년 이후 사업 추진 계획 수립

사업명	2020 솔라·H ₂ 페스티벌	담당자	에너지과 류화엽(☎220-3272)
-----	-----------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 태양광에 대한 도민의 이해를 증진시키고 “태양의 땅 충북” 이미지 확산 전파
- 태양광에 대한 이해증진 및 최신기술 정보교류 등을 통한 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 미개최, 코로나19 확산에 따른 취소 결정(20.08.19.)
- 위 치 : 청주대 석우문화체육관
- 내 용 : 홍보관·미래관·수소관·기업관 운영, 체험 및 특별행사, 학술회의 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,296백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,296	3,776	840	840	840
시 도 비	4,575	2,775	600	600	600
시군구비	1,338	618	240	240	240
기 타	383	383	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제1회 솔라 페스티벌 : '12.9.14. ~ 9.16, 청주첨단문화산업단지, 20,230명
- 제2회 솔라 페스티벌 : '13.9.13. ~ 9.15, 청주올림픽기념 국민생활관, 25,000명
- 제3회 솔라 페스티벌 : '14.9.18. ~ 9.20, 청주체육관, 25,250명
- 제4회 솔라 페스티벌 : '15.9.3. ~ 9.5, 청주첨단문화산업단지, 27,000명
- 제5회 솔라 페스티벌 : '16.10.13. ~ 10.15, 청주대 석우문화체육관, 30,153명
- 제6회 솔라 페스티벌 : '17.9.28. ~ 9.30, 진천 친환경에너지타운, 33,210명
- 제7회 솔라 페스티벌 : '18.9.13. ~ 9.15, 진천 친환경에너지타운, 38,493명
- 제8회 솔라 페스티벌 : '19.9.26. ~ 9.28, 진천 친환경에너지타운, 40,604명
- 제9회 솔라 페스티벌 : 코로나 19로 인한 취소 결정(20.08.19.)

향후계획

- 2021년도 제10회 솔라 페스티벌 개최 (온·오프라인 병행)
 - '21.09.30. ~ 10.03, 청주대 석우문화체육관, 40,000명 목표
 - 홍보관·미래관·수소관·기업관 운영, 체험 및 특별행사, 학술회의 등

사업명	세포치료제 상용화지원시스템 구축	담당자	바이오산업과 이상래(8220-4514)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 오송 지역을 중심으로 국내 세포치료제 분야 중소·벤처기업이 집적화되어 있어 제품 상용화를 지원하기 위한 기반시설 구축이 시급한 실정
- 중소·벤처기업에 대한 세포치료제 연구개발 및 상용화 지원시스템 구축을 통해 글로벌 세포치료제 강소기업 육성

사업개요

- 기간 : '19. 5. ~ '22.12.
- 위치 : 충북C&V센터 기업연구관 內
- 운영기관 : 충북테크노파크(바이오센터)
- 사업내용 : 세포치료제 연구개발 및 시제품 제작 GMP시설 구축, 배양기술 및 제조표준서 구축 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,000	2,580	4,373	3,981	2,066
국비	8,000	1,450	2,873	2,421	1,256
시도비	3,065	1,130	750	780	405
시군구비	1,935	-	750	780	405

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- '19년 지역산업거점기관지원사업 선정('19. 5.), 참여기관 협약('19. 8)
- 연차별 장비구축(1차 : 7종 12대, 2차 : 37종 77대, 3차 : 49종 112대) : '19.12~
- GMP 클린룸 설계('20.5.~8.) → 착공('20.11.) → 준공('21.4.)
- GMP 클린룸 시운전 및 적격성평가 : '21.5~

향후계획

- 3차년도 사업점검 및 평가(KIAT) : '21. 10.~
- 4차년도 장비구축 및 참여기업 모집 : '22. 하반기

사업명	청주의료원 건강검진센터 및 기숙사 증축사업	담당자	보건정책과 이주형(☎220-3152)
-----	-------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 검진수요 대비 現검진센터(본관) 노후 및 공간 협소
 - ※ 의료원 검진인원 : '15년 85,450명 → '18년 114,140명, 34%증가
- 장애인이 불편 없이 검진을 받을 수 있는 장애친화형 검진환경 조성
 - 비장애인에 비해 검진률이 낮아 질환 조기발견 어려움
 - ※ '16년 일반검진 수검률(전국) : 비장애인 74.1%, 장애인 64.8%(△9.3%)
- 종사자 주거환경 개선, 전문 의료인력 확보 및 응급상황 신속 대처

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2021년(2년)
- 위 치 : 충북 청주시 흥덕로 48(사직동)
- 규 모 : 면적 4,867.04㎡(증축 4,285.42㎡, 개보수 581.62㎡)
- 주요내용
 - 장애친화형 검진센터 증축 및 기존 검진센터 개보수
 - 의사 및 간호사 기숙사 증축(의사 10실, 간호사 20실)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,000	-	3,000	7,000	-
국 비	5,000	-	1,500	3,500	-
시 도 비	5,000	-	1,500	3,500	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 기본 및 실시설계 완료, 건축설계 공모 완료
- 시공 및 감리업체 입찰 준비 중

□ 향후계획

- '21. 7. : 시공 및 감리업체 선정
- '21. 8. ~ '22. 6. : 착공 및 준공

사업명	수송기계부품 전자파센터 구축	담당자	산업육성과 이종의(☎220-8472)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 수송기계 첨단 소재부품 산업지원 인프라 확충 및 고도화를 통한 수송기계 소재 첨단부품산업 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년)
- 위 치 : 충주시 대소원면 영평리 513(충주메가폴리스 내)
- 규 모 : 부지 20,989㎡, 건축(지상3층) 3,254㎡(연면적)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,383.74백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	23,383.74	-	8,980.58	9,068.58	5,334.58
국 비	9,459	-	3,719	2,920	2,820
시 도 비	6,650	-	2,360	3,053.5	1,236.5
시군구비	7,150	-	2,860	3,053.5	1,236.5
민간자본	124.74	-	41.58	41.58	41.58

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 과제 선정 : 2019. 5.
- 업무협약 : 2020. 6.
- 사업비 교부 및 실시설계 : 2020. 7.
- 장비도입 공종별 계약(감리,건축,전기,통신,소방,기계,관급) 및 시설공사 : 2021.1.~6.

향후계획

- 사업 현장 기공식추진 : 2021. 7.
- 시설공사 및 장비구입 준공 : 2022. 8.

사업명	충주 조동도로 개량공사	담당자	도로과 배준호(☎220-4235)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 동량대교와 연계하여 충주 제1~5산업단지 및 용탄농공단지, 동충주산업단지 접근성 증대에 따른 지역개발 및 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2025년(7년)
- 위 치 : 충주시 동량면 조동리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=1.53km, B=25.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	22,000	500	243	200	21,057
시 도 비	9,800	500	243	200	8,857
시군구비	12,200	-	-	-	12,200

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%, 설계중)

- 2019. 5. 21. : 충청북도 도로건설관리계획 수립 용역 착수(18개월)
- 2019. 12. 16. : 실시설계 용역 계약 ※ 착수 '19. 12. 17.
- 2020. 9. 17. : 4차로 확장건의 반영

향후계획

- 2021. 3. : 주민설명회(1차)
- 2021. 6. : 주민설명회(2차)
- 2021. 12. : 실시설계 완료 및 도로구역(변경)결정
- 2022. 3. : 공사 착공
- 2025. 12. : 공사 준공

사업명	현암-지산 지방도 확포장공사	담당자	도로과 김용희(☎220-4223)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 청주시 도심과 낙후지역인 낭성·미원을 연결하는 도로로 도농 통합시의 지역 간 연계 발전을 위한 도로 기반시설 확충으로 통합의 시너지 효과 기대
- 동남택지 및 아파트 단지의 개발로 인한 동부권 교통량 증가 및 교통체증 해소

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2026년(8년)
- 위 치 : 청주시 상당구 낭성면 현암리~지산리 일원(지방도 512호선)
- 규 모 : L=3.08km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	29,800	1,000	1,000	1,500	26,300
시 도 비	29,800	1,000	1,000	1,500	26,300

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2019. 12. 현암-지산 실시설계 용역 착수

향후계획

- 2021. 7. 실시설계 용역 준공
- 2021. 10. 공사 착공
- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	조령산자연휴양림 보완사업	담당자	산림환경연구소 산림환경과 휴양림팀 박시은(☎ 220-6202)
-----	---------------	-----	------------------------------------------

사업목적 및 필요성

- 휴양림 내 노후시설 개축 및 기반, 편의시설 보완 등을 통해 안전하고 쾌적한 휴양환경 제공
- 다양한 휴양수요 반영을 통해 다시 찾고 싶은 휴양림 이미지 제고

사업개요

- 기 간 : 2020년 1월 ~ 12월(1년)
- 위 치 : 괴산군 연풍면 원풍리 산1-1
- 규 모 : 3종(노후시설 14동 개축, 기반시설 보완, 편의시설 확충)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,500	-	4,077	423	-
국 비	2,250	-	2,039	211	-
시 도 비	2,250	-	2,038	212	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 사업추진계획 수립 및 실시설계 용역 완료 : '20. 1. ~ 4.
- 행정절차 이행(일상감사, 계약심사, 인허가 등) : '20. 4. ~ 5.
- 사업추진(건축, 전기, 통신, 기계설비, 폐기물, 감리) : '20. 4. ~ 5.
- 보완 추가사업 실시설계용역 : '20. 10. ~ 12.
- 보완사업 완료 : '20. 12.
- 보완 추가사업 착공(건축, 기계설비, 전기, 통신) : '21. 3.

향후계획

- 보완 추가사업 완료 : '21. 8.

사업명	충청북도 국민체육센터(생존수영장) 건립	담당자	예방안전과 구백서(☎249-4627)
-----	-----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 세월호 및 헝가리 유람선 침몰사고로 생존수영의 중요성 재조명
- 안전체험관 2단계 사업을 생활SOC와 연계, 시너지 효과 극대화

사업개요

- 기간 : 2019년 ~ 2022년
- 위치 : 청주시 상당구 월오동 161번지 일원
- 규모 : 부지면적 9,841㎡, 연면적 3,908㎡ 지상2층 지하1층 1개동
- 내용 : 일반수영장, 생존수영 특화시설 7개, 기타시설 4개
 ※ 생존특화시설 : (실내)생존수영장, 선박탈출, 에어포켓 / (실외)침수계단, 차량, 출입문, 급류탈출

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,000	-	4,300	5,300	3,400
국비	3,000	-	1,000	2,000	-
시도비	5,000	-	1,650	1,650	1,700
기타(재난기금)	5,000	-	1,650	1,650	1,700

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 충북 재난안전체험 복합타운 조성 계획 수립 : 2019. 6.
- 국민체육센터 건립사업 공모선정 : 2019. 10.
 ※ 국민체육진흥기금 30억 확보(매년 10억 3개년 지원)
- 공유재산 심의 및 관리계획 반영 : 2019. 10.
- 건립공사 위·수탁 협약 체결(충북개발공사) : 2020. 6.
- 국민체육센터 설계착수 : 2021. 4.

향후계획

- 국민체육센터 건축공사 착공 : 2021. 10.
- 국민체육센터 준공 및 개관 : 2022. 12.

사업명	충북 스마트안전제어 규제자유특구 추진	담당자	경제기업과 김만희(☎3214)
-----	----------------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 충북 규제자유특구사업의 원활한 추진으로 특구 지정 성과의 조기실현 도모
- 무선 가스용품의 개발 및 실증, 상용화를 통해 무선 제품의 신규시장 창출 및 지역의 혁신성장에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019. 08. 09. ~ 2021. 08. 08.(2년)
- 위 치 : 충북혁신도시 및 오창산단일원(147,520.4m²)
- 규 모 : 규제자유특구 1개 사업(관련규제 1건)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,835백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	19,835	-	5,353	10,307	4,175
국 비	11,010	-	2,911	5,775	2,324
시 도 비	3,862	-	1,087	1,952	823
시군구비	3,862	-	1,087	1,952	823
민간자본	1,101	-	268	628	205

추진상황(추진단계 및 진도 : 2차년도 완료, 70%)

- '충북 스마트안전제어 규제자유특구' 지정 : '19. 7월
- 퓨즈콕/다기능 계량기 실증 구조물 제작 : '20. 3.
- 가정용 스마트차잔쟁어 안전성 실증 : '20. 9.
- 실증 구조물 설치 완료 및 실증 개시 : '20. 12.

향후계획

- '21. 3. 중소벤처기업부 실증추진 현장점검 실시
- '21. 8. 실증 완료 및 법령 제도 개정(KGS code^{한국가스기술기준}) 추진

사업명	충북국제무예액션영화제	담당자	체육진흥과 정경인(☎220-3862)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 최근 영상미디어 중심 시대흐름을 반영 및 영화제 콘텐츠를 활용하여 영상 문화의 공공서비스를 실현하는 동시에 ‘충북 무예’를 널리 홍보

사업개요

- 명 칭 : 제2회 충주국제무예액션영화제
- 기 간 : '20.10.22. ~ 10.26.(5일간)
- 장 소 : 온라인 상영(웨이브), 충주씨네큐(연수점),
자동차극장(탄금호 조정경기장, 청주문의문화재단지)
- 사 업 비 : 13억원(도비 4, 시비 9)
- 참여인원 : 20,338명(온라인 18,602, 오프라인 1,736)
- 주최/주관 : 충북문화재단 / 국제무예액션영화제 집행위원회
- 주요내용 : 개막작 상영식, 영화상영, 부대행사 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,800	3,500	1,300	800	800
시 도 비	3,900	3,500	400	800	800
시군구비	900	-	900	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업 수행기관 공모 및 선정 '20. 3. ~ 5.
- 운영위원회 조직구성 및 운영위원 위촉 '20. 6.
- 상영작 확보 등 종합사업계획 수립 '20. 6.
- 상영작 및 초청 게스트 확정(초청, 의전, 수송 등) '20. 7. ~ 10.
- 충북국제무예액션영화제 개최 '20. 10. 22. ~ 10. 26.

향후계획

- 2021국제무예영화제 개최 : 2020. 10.14.~10.18.

사업명	충북형 바이오헬스산업 빅데이터 플랫폼 구축	담당자	바이오산업과 한승창 (☎220-4522)
-----	-------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 바이오헬스산업 전 영역에 잠재적 활용 가치가 높고 응용 가능 분야가 다양하여 의료·산업 혁신성장 주도 전망
- 바이오헬스 산업의 지속가능한 생태계 구축을 우리도가 선도

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2022
- 위 치 : 충청북도 청주시 일원
- 규 모 : 바이오헬스산업 빅데이터 플랫폼 구축 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,500	-	1,000	1,500	2,000
시 도 비	4,500	-	1,000	1,500	2,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 1차연도 사업수행협약 체결 및 사업추진, 중간보고회
- 빅데이터 제공 장치 및 방법(EDC) 특허등록('21.6. 특허청)
- “바이오코리아 2021” 빅데이터 플랫폼 현황 VIP 보고 및 홍보('21.6/KOEX)

향후계획

- 2차연도 사업추진, 의료·임상정보, 라이프로그 등 빅데이터 구축
- 빅데이터 플랫폼(EDC) 활용 확대 위한 관련기관·업체 협의 추진

사업명	충북혁신도시 산학융합지구 조성사업	담당자	에너지과 윤채서(☎220-3293)
-----	-----------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 충북혁신도시를 태양광·신재생 에너지 산업의 거점으로 육성하기 위해 산업단지 내 대학캠퍼스와 기업연구소를 조성하여 현장 중심의 산학융합형 교육시스템을 도입하여 산업현장에서 R&D-인력양성-고용이 선순환되는 체계구축 지원

사업개요

- 기간 : 2019. ~ 2029
- 위치 : 충북 음성군 맹동면 두성리 1040, 1063
- 규모 : 부지 28,370㎡, 연면적 9,933㎡(지하1층/지상3층)
- 캠퍼스 2동(청주대, 극동대), 기숙사 1동, 기업연구관 1동(50실)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,699.5백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	39,699.5	4,964	9,191.5	10,605	14,939
국비	11,788.5	2,860	1,428.5	1,500	6,000
시도비	8,742	500	3,150	4,442	650
시군구비	7,500	500	3,150	3,200	650
민간자본	11,669	1,104	1,463	1,463	7,639

추진상황(추진단계 및 진도 : 51%)

- 충북에너지 산학융합지구 조성사업 건축 공사중

향후계획

- 2022. 2. 산학융합지구 조성사업 준공
- 2022. 3. 산학융합지구 캠퍼스 개교

사업명	충북 SW융합시스템 반도체 클러스터 구축	담당자	신성장동력과 임철수(☎220-8434)
-----	------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- SW분야의 기업, 대학, 연구소 등이 다수 분포한 지역 선정, SW와 지역주력 산업(반도체산업)과 융합 시너지 제고가 가능한 산업생태계 구축
- 반도체산업(HW)과 인공지능, 5G 등 최신 SW기술과의 융복합을 통하여 新서비스를 발굴·창출하는 등 반도체산업의 경쟁력 제고

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년(5년)
- 위 치 : (거점) 충북과학기술혁신원, (범위)청주, 진천
- 내 용 : 반도체 SW융합 기반 조성, 제품상용화 지원, 인력양성, 네트워크 구축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,686백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	17,686	-	2,644	3,690	11,352
국 비	8,734	-	1,300	1,824	5,610
시 도 비	4,974	-	764	1,033	3,177
시군구비	3,978	-	580	833	2,565

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '20. 03. : SW융합클러스터2.0 공모사업 선정
- '20. 04. : 사업추진 업무 협약 체결
- '20. 05. ~ 12. : 1차년도(2020년) 사업 추진
 - SW융합 제품 상용화 지원 : 14개 과제, 1,312백만원
 - SW융합 글로벌 기술사업화 지원 : 22개 과제, 191백만원
 - SW융합 반도체 전문인력 양성 : 3개 과정 338명

향후계획

- '21. ~ '24. : 2~5차 년도 사업 추진 계획 수립 및 사업 추진

사업명	오송 바이오산업단지 조성사업	담당자	바이오산업과 김국진(☎220-4542)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 오송 첨단의료복합단지는 연구개발 중심 단지로 연구기업의 제조활동을 위한 산업용지 필요
- 오송 1, 2생명과학단지 분양 완료에 따른 적기에 입주 가능한 바이오 헬스 관련 사업단지 조성 시급

사업개요

- 사업위치 : 청주시 흥덕구 오송읍 공북·상정·연제리 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년(6년)
- 사업규모 : 산업단지 283천㎡(약85만평)
- 총사업비 : 99,997백만원 / ○ 사업시행자 : 충청북도지사

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 99,997백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	99,997	230	2,250	4,000	93,517
국 비	2,250	-	-	-	2,250
시 도 비	95,497	230	-	4,000	91,267
지 방 채	2,250	-	2,250	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- '19.01.30. 오송 바이오산업단지 조성계획(안) 보고
- '20.06.30. 중앙투자심사 승인(행정안전부)
- '20.10.21. 사업시행 위수탁 협약 체결(도, 충개공)
- '20.12.23. 산업단지계획 수립용역 착수
- '21.06.16. 산단지정계획 조정회의 반영(국토부)

향후계획

- '20.07월 산업단지계획 승인신청(도→청주시)
- '20.12월 산업단지계획 승인(청주시)

사업명	충청북도 남부출장소 청사 신축사업	담당자	남부출장소 박형진(☎220-6673)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 충북의 조화로운 상생발전 및 남부권 활성화를 위한 도 산학협력기관 신설 및 신사업 추진 확대 등으로 남부출장소 기능 확대 및 강화
- 현 남부출장소 부지의 협소성을 극복하고 각종 행사 개최 및 민원인 방문의 편의성 증대

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 옥천군 옥천읍 문정리 331 일원
- 규 모 : 부지면적 4,824㎡, 청사(지상2층) 1,400㎡, 주민화합다목적홀(130㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,920	-	2,350	4,570	-
시 도 비	6,920	-	2,350	4,570	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 34%)

- 남부출장소 청사 이전 변경 계획 수립 : '20. 3.
- 지방재정 중앙 투자심사 승인 : '20. 6.
- 청사 신축 기본 및 실시설계용역 착수 : '21. 2.

향후계획

- 청사 공사 착수 : '21. 7.
- 청사 준공 : '22. 6.

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 변경 : (당초) 7,000백만원 (변경) 6,920백만원(감80백만원)
- 부지면적 변경 : (당초) 5,000㎡ (변경) 4,824㎡
- 시설목적 변경 : (당초) 주민화합체육단련시설 (변경) 주민화합다목적홀

사업명	충청북도문화재연구원 청사 신축	담당자	문화예술산업과 권미란(☎220-3855)
-----	------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 충청북도문화재연구원 청사의 노후화(1987년 준공)에 따른 누수와 정밀안전진단(C등급) 및 내진성능평가(미흡, 붕괴등급) 결과 대형재난 시 취약

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 청주시 청원구 주중동 511번지 일원(밀레니엄타운 3-6, 3-7블럭)
- 규 모 : 청사신축(2,805㎡ / 지하1층, 지상4층), 부지매입(3,004㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,600	-	2,500	3,500	5,600
시 도 비	11,600	-	2,500	3,500	5,600

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '19. 12. 정밀안전진단 실시
- '20. 3. 청사신축이전 추진계획 보고
- '20. 6. 공유재산심의회 및 지방재정 투자심사 완료
- '20. 10. 청사 신축 위·수탁 및 매매협약 체결(충북개발공사)
- '20. 11. 공공건축 사업계획 사전검토 완료

향후계획

- '21. 1. ~ '21. 8. 실시설계 용역 및 건축디자인 공모·결정
- '21. 7. ~ '21. 8. 부지매입·매매 계약 체결
- '21. 9. ~ '21. 12. 건축공사 착공 및 추진
- '21. 12. 건축공사 완료 및 이전

사업명	충북SOS랩 구축 및 SW서비스 개발사업	담당자	신성장동력과 홍제숙(☎220-8432)
-----	------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역주민, 지자체, 공공기관, 전문가 등이 함께 참여하여 지역 사회문제를 발굴하고 SW서비스 개발을 통해 해결

사업개요

- 기간 : 2020년 ~ 2024년(5년)
- 위치 : (재)충북과학기술혁신원
- 규모 : 2개 과제(1차년도)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,339백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,339	-	1,475	1,966	5,898
국비	5,539	-	875	1,166	3,498
시도비	3,800	-	600	800	2,400

추진상황(추진단계 및 진도 : 1차년도, 20%)

- SOS랩 시민연구반 구축 및 운영 : 5개 분과, 53명
- 사회적 문제 해결 가능한 시민참여형 RFP 도출 : 5건
- 인력양성 교육 운영 : 퍼실리테이터 양성(20명), IT/SW 교육(14명)
- 소통공간(Place 160) 구축 : 다목적 및 교육 공간, 3개실(393m²)

향후계획

- 1차년도에 이어, 과제의 연속성과 확장성을 고려해 지역의 현안문제(쓰레기배출, 대기오염)를 SOS Lab에서 선순환적으로 해결
- 과제추진의 공간적 범위 확대(청주 → 타 시·군 지자체로 확대)

사업명	전통무예진흥시설 건립	담당자	체육진흥과 장대현(☎220-3892)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전통무예 진흥 및 정체된 무예발전 도모를 위한 필수 인프라 구축
- 소외·분산된 국내 전통무예(60여종, 500여개 단체)를 조정·통합하는 구심점 역할 수행
- 300여만 무예인을 포함, 국민 모두가 이용할 수 있는 무예전용경기장 건립으로 전통무예 대중화, 대한민국을 세계무예의 중심지로 견인

사업개요

- 명 칭 : 전통무예진흥시설 건립
- 기 간 : 2020 ~ 2023년(4년)
- 위 치 : 충북 충주시 호암동 967일원(충주종합운동장 부지 內)
- 사 업 비 : 240억원(국비 136, 지방비 204)
- 사업내용 : 전용경기장(4면), 훈련실(2개), 관람석(3,732석), 부속시설 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,800	-	200	3,700	30,050
국 비	13,600	-	200	1,500	11,900
시 도 비	10,200	-	-	1,125	9,075
시군구비	10,200	-	-	1,125	9,075

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 전통무예진흥시설 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 : '20. 7. ~ 12.
- '21년 기본 및 실시설계 용역비 15억원 확보(국비) : '20. 6.
- '21년 제1차 중앙재정투자심사 통과 : '21. 3.
- 충주시 공유재산관리계획 승인 : '21. 4.
- 전통무예진흥시설 건립 자문위원회 개최(16명) : '21. 6.

향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '21. 7.
- 공사 착공 및 준공 : '22. ~ '23.

사업명	충청북도 자치연수원 북부권 이전 사업	담당자	행정지원과 윤한기(☎220-5412)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 시·군 지역 간 불균형 해소 및 지역경제 활성화 도모
- 시설 현대화를 통해 교육효과 증대 및 교육생 편의 향상

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 위 치 : 충북 제천시 신백동 27-1 일원
- 규 모 : 부지 101,086㎡(30,632평), 건물연면적 7,739.48㎡(2,345평)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 52,386백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	52,386	-	1,000	9,635	41,751
시 도 비	40,386	-	-	1,635	38,751
시군구비	12,000	-	1,000	8,000	3,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 자치연수원 이전사업 위·수탁 협약 체결(충북개발공사) : '21. 2. 9
- 건축 기획심의 의뢰 : '21. 6.

향후계획

- 설계공모 발주·작품심사 : '21. 7월 ~ 10월
- 설계용역 착수·준공 및 실시계획 인가 : '21. 11월 ~ '22. 7월
- 공사 착공 및 준공 : '22. 하반기 ~ '23. 하반기

사업변경 내역

- 총사업비 5,680백만원 증액
- (당초) 보상비 6,320백만원 → (변경) 보상비 12,000백만원

사업명	충청북도 바이오헬스산업 지역혁신플랫폼	담당자	바이오산업과 이중호(☎220-4532)
-----	----------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지자체와 도내 대학, 혁신기관, 기업체 등의 유기적인 협력을 통하여 바이오 헬스산업분야 인재양성, 산업수요맞춤 R&D, 일자리 창출, 지역정착으로 **바이오산업 선순환 생태계 구축**
- 도내 인구감소와 지역인재의 수도권 유출로 인한 **지역소멸 위기**를 극복하기 위하여 **지자체와 대학이 협업체계**를 통하여 **지역인재양성 취·창업, 정주를 아우르는 선순환** 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년)
- 총사업비 : 2,131억원(국비 1,492, 지방비 639)
- 운영기관 : 충북바이오헬스산업혁신센터(오송 베스티안병원 內)
- 핵심분야 : 제약바이오, 정밀의료·의료기기, 화장품·천연물
- 사업내용 : 핵심분야 육성을 위한 수요자 중심의 4개 대과제 추진
(대학교육혁신, 인력양성, 핵심기술개발, 네트워크혁신)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 213,144백만원 (단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	213,144	-	42,600	42,636	127,908
국비	149,200	-	29,820	29,845	89,535
시도비	63,944	-	12,780	12,791	38,373

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 지역혁신사업 선정(교육부) : '20. 7.
- 1차년도 사업비 교부 및 사업 추진 : '20. 8. ~ '21. 5.
- 2차년도 사업 추진 : '21. 6. ~ '22. 4.

□ 향후계획

- 1차년도 사업 성과평가 결과 통보(교육부) : '21. 7월 말
- 지역혁신사업 플랫폼 성과포럼 개최 : '21. 8.

사업명	충북권 공공어린이재활의료센터 건립	담당자	노인장애인과 이지윤(☎ 220-3083)
-----	--------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 장애아동의 특성상 지속적 재활치료가 필요함에도 타지역으로 이동·치료 받는 경우가 많아 거주지역을 기반으로 한 공급 필요

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 청주의료원(청주시 서원구 흥덕로 48) 내 증축
- 규 모 : 연면적 1,763.84㎡(지하1층~지상3층), 낮병동 20병상
- 내 용 : 공공어린이재활의료센터 증축 공사비, 장비비 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,200	-	400	6,800	-
국 비	3,600	-	200	3,400	-
시 도 비	3,600	-	200	3,400	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- '20. 10. : (복지부) 사업 선정 통보
- '20. 11. : 지방재정투자사업 심사 승인
- '20. 12. : 공유재산관리계획 승인
- '21. 01. : 설계용역 계약심사 완료
- '21. 03. : 설계공모 공고 및 현장설명회
- '21. 04. ~ 05. : 건축설계 공모 접수, 심사 및 선정

향후계획

- '21. 06. ~ 11. : 설계용역(기본설계, 중간설계, 실시설계)
- '21. 12. : (청주시) 구조심의 및 건축심의
- '22. 01. ~ 02. : 시공 및 감리업체 입찰, 계약
- '22. 03. ~ 12. : 건립 공사 착공 및 준공, 장비 구입

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 충청북도에서 '19년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 충청북도에서 '20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2020년	2021년	2022년 이후	
BTL	충주의료원 이전신축	충주메디 컬센터(주)	60,700	38,905	4,624	4,624	47,467	'12.4.7 ~ '32.4.6

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2020년까지는 집행액(결산기준), 2021년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

■ 개별 민간투자사업 현황

사업명	충주의료원 이전신축	담당자	보건정책과 심준보(8220-3152)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 1980년 신축되어 건물 노후화와 시설이 협소하여 주민불편 초래
- 중·북부권 공공의료기관으로 양질의 의료서비스 제공

사업개요

- 기 간 : '10.5.7 ~ '12.3.26 (690일)
- 위 치 : 충주시 안림로 239-50(안림동 134)
- 총사업비 : 60,700백만원
- 민간사업자 : 충주메디컬센터(주)
- 사업규모 : 31,669.59㎡(지하3층, 지상4층/300병상)

재정부담 현황

- 계약조건 : '12. 4. 7. ~ '32. 4. 6. (20년)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	95,620	38,905	4,624	4,624	47,467
국 비	47,810	19,452.5	2,312	2,312	23,733.5
시 도 비	47,810	19,452.5	2,312	2,312	23,733.5

추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

- 운영중 (2012. 4 ~ 현재)

향후계획

- 도내 중·북부 지역거점공공의료기관 역할 수행